



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2016 al 30/09/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FIEM / FORTALECE
 Presupuesto Autorizado: 22,200,000.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 20/10/2016

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones							
Subprograma		Físico					Financiero					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Unidad de Medida	Aprobadas								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales				Otras Fuentes Estatales	Otros					
SE	02																										METRO CUADRADO	4,166.65					
2016	30	141	0300		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHILAPAN, ENTRE LA CALLE EDUARDO TURRANT ROSAS Y CARRETERA FEDERAL 180, EN LA COL. CALICERO MATACAPAN.	301410016	CALERIA	50.00	11/07/2016		51.57	14/07/2016	4,423,776.00	4,423,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,500.00			
SE	02																										METRO CUADRADO	3,054.14					
2016	30	141	0301		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE REAL A TEPANCAN ENTRE LA CALLE SAN ANDRÉS Y PUENTE DE LA CALLE CEDROS, EN LAS COLONIAS FERNANDO HERNANDEZ CARRASCO Y PROGRESO TEPANCAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	30.00	14/07/2016		29.51	14/07/2016	3,781,434.00	3,781,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,500.00			
SE	02																										METRO CUADRADO	2,343.84					
2016	30	141	0302		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y VADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CORONA DE TEPANCAN ENTRE CAMINO BUENOS AIRES Y CALLE CORONA, EN LA COLONIA TEPANCAN	301410269	TEPANCAN	30.00	22/07/2016		29.39	21/07/2016	3,352,025.00	3,352,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,200.00			
SE	02																										METRO CUADRADO	5,258.65					
2016	30	141	0303		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS TEXALPAN	301410097	LOS PINOS	75.00	11/07/2016		74.63	14/07/2016	4,589,043.00	4,589,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,265.00			
SE	01																										METRO CUADRADO	5,004.03					
2016	30	141	0304		RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LA CALLE JUAN ESCUTIA Y LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	30.00	18/07/2016		29.46	15/07/2016	6,053,722.00	6,053,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12,000.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										22,200,000.00	22,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592,423.64	9,592,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TRIMESTRAL 2016 / SAN ANDRÉS TUXTLA

MANUEL ROSENDO PELAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ALVARO RAMOS VILLEGAS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



OSHMAR CONSTANTINO GONZÁLEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: BMPapJCNazYy7gZiprUSezXprkwrBTc+11gWq3rurXJntQAVkNdKpMorsam+NvJR7rnN3PpMIJz5dlPv+xtj/CUIkVzFsRQTx6R8db087pElwupPs2CkqghCSFCzAh05/08zpxCke5x4EExLP6zhYnD6zgjCeaBwFW7hD8k=