



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
Fuente de Financiamiento: FIEM / FORTALECE
Presupuesto Autorizado: 21,955,798.00

Programa	Subprograma	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones																
		Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas	Alcanzadas														
						%	Inicio	Termino	%																															Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHIRAPAN, ENTRE LA CALLE EDUARDO TURBENT ROSAS Y CARRETERA FEDERAL 180, EN LA COL. CRUCEIRO MATAPAN.	301410016	CALERIA	100.00	11/07/2016	07/11/2016	100.00	14/07/2016	30/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	4,375,114.00	4,375,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	4,166.65	4,166.65												
2016	30	141	0300																																																		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE REAL A TEPANCAN ENTRE LA CALLE SAN ANDRÉS Y PUENTE DE LA CALLE COROOL, EN LAS COLONIAS FERNANDO HERNÁNDEZ CARRASCO Y PROGRESO TEPANCAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	14/07/2016	10/11/2016	100.00	14/07/2016	30/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	3,739,838.00	3,739,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	3,054.14	3,054.14											
2016	30	141	0301																																																		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y VADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CORONA DE TEPANCAN ENTRE CAMINO BUENOS AIRES Y CALLE CORONA, EN LA COLONIA TEPANCAN	301410269	TEPANCAN	100.00	22/07/2016	21/11/2016	100.00	21/07/2016	30/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	3,315,152.00	3,315,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	2,343.94	2,343.94												
2016	30	141	0302																																																		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS TEXAPAN	301410097	LOS PINOS	100.00	11/07/2016	11/10/2016	100.00	14/07/2016	30/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	4,538,563.00	4,538,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	5,258.65	5,258.65												
2016	30	141	0303																																																		
SE	01	a	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PINOS HERÓES ENTRE LA CALLE JUAN ESCUTIA Y LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	18/07/2016	14/11/2016	100.00	15/07/2016	30/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	5,987,131.00	5,987,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	5,004.03	5,004.03													
2016	30	141	0304																																																		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO													21,955,798	21,955,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CIE/2016/SAN ANDRÉS TUXTLA/155

ING MANUEL ROSENDO Pelayo
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CP ALVARO RAMOS VILLEGAS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



MDF OSHMAR CONSTANTINO GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

