





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2021  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 242,294,852.00

Hoja: 22/04/2021  
 Fecha de Aprobación: 22/04/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término					
UM	01	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL "EL FERROCARRIL", EN LA COL. BUENAVISTA	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2021	30	141	0012																																PERSONA	20,000.00					
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "PUERTA NUEVA" CLAVE 30DTV0208G	30141005	PUERTA NUEVA XOCTEPAN (PUERTA NUEVA)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	2 de 7			
2021	30	141	0013																																	ALUMNO	45.00				
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA "RAFAEL RAMÍREZ" CLAVE 30DTV0208G	30141005	LA NUEVA VICTORIA	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2021	30	141	0014																																	ALUMNO	177.00				
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "PASTOR TORRES" CLAVE 30DPR2793D	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2021	30	141	0015																																	ALUMNO	353.00				
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "LUZ ARURORA CARVAJAL" CLAVE 30DPR3787Z	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2021	30	141	0016																																		ALUMNO	235.00			
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "PASTOR TORRES" CLAVE 30DPR165EU	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2021	30	141	0017																																		ALUMNO	282.00			
IR	03	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSICHAS "EL DIAMANTE"	30141000	ABREVADERO	0.00	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.40		
2021	30	141	0018																																		PRODUCTO R	60.00			
IR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSICHAS "CERRO DE LAS IGUANAS - LA BOCA"	30141002	CERRO LAS IGUANAS	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	8.50	
2021	30	141	0019																																		PRODUCTO R	120.00			
IR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSICHAS "SAN JOSÉ - LA BURRERA"	30141004	MAZUMIAPAN	0.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	5.85	
2021	30	141	0020																																	PRODUCTO R	350.00				
IR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSICHAS "NUEVO PROGRESO - POPOTAL"	30141013	NUEVO PROGRESO	0.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.20	
2021	30	141	0021																																		PRODUCTO R	50.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	30141010	RANCHO NUEVO (LA CEIBA DE ABAJO)	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	49.50	
2021	30	141	0022																																		PERSONA	350.00			

Octavio Pérez Saray  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ORLANDO ESTUARDO ALTIERI ZA DIVAR  
 VOCAL DE CONTROL Y FISCALIA  
 Nombre y sello

Juli Rafael Hernández Rodríguez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Héctor Elías Hernández Vázquez  
 CONTRALOR FISCAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2018 - 2021  
 ÓRGANO DE  
 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2021  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 242,294,852.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 22/04/2021

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																											
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA	301410026	COMOAPAN	0.00		0.00		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	401.55		
2021	30	141	0023																												PERSONA	100.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y MIGUEL HIDALGO	301410002	ABREVADERO	0.00		0.00		3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,323.20	3 de 7
2021	30	141	0024																													PERSONA	800.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL NACATLE-AHUACAPAN (3ER. ETAPA)	301410005	AHUACAPAN	0.00		0.00		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,000.00	
2021	30	141	0025																													PERSONA	450.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RUFINO L. TAMAYO (1ER. ETAPA)	301410007	ARROYO DE LIZA	0.00		0.00		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,268.21	
2021	30	141	0026																													PERSONA	100.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (1ER. ETAPA)	301410008	AXOCHIO	0.00		0.00		3,175,000.00	3,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,400.00	
2021	30	141	0027																													PERSONA	1,500.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE FERNANDO LÓPEZ ARIAS Y LA CALLE BASÍLICA	301410009	BALZAPOTE	0.00		0.00		2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,901.84	
2021	30	141	0028																													PERSONA	250.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO AMARILLO DE ARRIBA (4TA. ETAPA)	301410002	CERRO AMARILLO DE ARRIBA	0.00		0.00		2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,430.04	
2021	30	141	0029																													PERSONA	800.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE CERRO AMARILLO DE ABAJO (2DA. ETAPA)	301410003	CERRO AMARILLO DE ABAJO	0.00		0.00		3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,880.45	
2021	30	141	0030																													PERSONA	550.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE CERRO DE LAS IGUANAS (SER. ETAPA)	301410004	CERRO LAS IGUANAS	0.00		0.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,200.00	
2021	30	141	0031																													PERSONA	1,500.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	301410001	CHUNIAPAN DE ABAJO	0.00		0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,568.00	
2021	30	141	0032																													PERSONA	500.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL SALTO DE TUXTLA - CHUNIAPAN (2DA. ETAPA)	301410002	CHUNIAPAN DE ARRIBA	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,862.00	
2021	30	141	0033																													PERSONA	500.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Octavio Méndez Baray  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ORLANDO ESTUARDO ALFIER ZALDIVAR  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

Jair Rafael Fernández Rodríguez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL

Héctor Elías Hernández Vázquez  
 CONTROLADOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2018 - 2021  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2021  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 242,294,852.00

Hoja: 22/04/2021  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO Y CELSO ORTIZ, EN EL BARRIO XALAPA	301410026	COMOAPAN	0.00				4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,711.70	
2021	30	141	0034																													PERSONA	500.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (1ER. ETAPA)	301410029	CUESTA AMARILLA	0.00				2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	708.00	4 de 7
2021	30	141	0035																														PERSONA	850.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL LAUREL - RÍO TUXTLA (2DA. ETAPA)	301410046	EL LAUREL	0.00				5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,260.00	
2021	30	141	0036																														PERSONA	1,500.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL NACAXTLE	301410055	EL NACAXTLE	0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,990.00		
2021	30	141	0037																														PERSONA	200.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NOPAL (2DA. ETAPA)	301410096	EL NOPAL	0.00				5,030,000.00	5,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,612.50	
2021	30	141	0038																														PERSONA	350.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN (2DA. ETAPA)	301410065	EL POPOTAL	0.00				2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,461.50	
2021	30	141	0039																														PERSONA	250.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL REMOLINO (1ER. ETAPA)	301410070	EL REMOLINO	0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,938.00	
2021	30	141	0040																														PERSONA	550.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE FRANCISCO L. MADERO (2DA. ETAPA)	301410036	FRANCISCO L. MADERO	0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,070.00	
2021	30	141	0041																														PERSONA	450.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL BIOLOGÍA-LAGUNA ESCONDIDA-MONTEPIDO (3RA. ETAPA)	301410043	LAGUNA ESCONDIDA	0.00				2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,322.66	
2021	30	141	0042																														PERSONA	500.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA - LAZARO CÁRDENAS (1ER. ETAPA)	301410045	LAUCHAPAN	0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,180.00	
2021	30	141	0043																														PERSONA	375.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS MANANTIALES A SALVADOR DÍAZ MIRÓN (3ER. ETAPA)	301410048	LOS MANANTIALES	0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,001.00	
2021	30	141	0044																														PERSONA	450.00	

Octavio Pérez Garay  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ORLANDO ESTUARDO ALTIERI ZALDIVAR  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

Jair Rafael Fernández Rodríguez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Héctor Elías Hernández Vázquez  
 CONTROLADOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2018 - 2021  
 ÓRGANO DE  
 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2021  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 242,294,852.00

Hoja: 22/04/2021  
 Fecha de Aprobación: 22/04/2021

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
			Físico	Financiero	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas
SE	02	b																								METRO CUADRADO	1,763.00	
2021	30	141	0045																							PERSONA	200.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	1,607.75	5 de 7
2021	30	141	0046																							PERSONA	250.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	740.08	
2021	30	141	0047																							PERSONA	500.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	1,969.85	
2021	30	141	0048																							PERSONA	1,000.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	2,700.00	
2021	30	141	0049																							PERSONA	0.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	1,622.00	
2021	30	141	0050																							PERSONA	350.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	1,587.76	
2021	30	141	0051																							PERSONA	300.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	2,798.10	
2021	30	141	0052																							PERSONA	200.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	1,056.60	
2021	30	141	0053																							PERSONA	100.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	2,912.23	
2021	30	141	0054																							PERSONA	400.00	
SE	02	b																								METRO CUADRADO	1,541.76	
2021	30	141	0055																							PERSONA	350.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 34  
 Octavio Pérez Garay  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ORLANDO ESTUARDO ALTIERI ZALDÍVAR  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Rafael Hernández Rodríguez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2018 - 2021  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
 Héctor Elías Hernández Vázquez  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2021  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 242,294,852.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 22/04/2021

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																												
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2 DE AGOSTO ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COL. TETLA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,198.80	
2021 30 141 0056																																		PERSONA	100.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES SAN AGUSTIN - SAN PEDRO, EN LA COL. SAN MARTIN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				2,643,821.60	2,643,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,711.29	6 de 7
2021 30 141 0057																																		PERSONA	300.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HACIENDA (TEPEYAC) EN LA COL. EMILIANO ZAPATA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,259.45		
2021 30 141 0058																																		PERSONA	100.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSDO, EN LA COLONIA VALLES DE BELÉN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,369.05			
2021 30 141 0059																																		PERSONA	80.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE 15 DE MAYO Y LA CALLE 30 DE MAYO, EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	710.00			
2021 30 141 0060																																		PERSONA	50.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	301410007	SAN JUAN DE LA GLORIA	0.00				2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,316.92			
2021 30 141 0061																																		PERSONA	400.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y JUAN DE LA BARRERA	301410009	SANTA ROSA ABATA	0.00				2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,393.00			
2021 30 141 0062																																		PERSONA	1,000.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIMITIVO R. VALENCIA (BER. ETAPA), EN LA COL. TEPANCAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				6,405,000.00	6,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,573.46			
2021 30 141 0063																																		PERSONA	800.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE TEXALPAN DE ABAJO (BER. ETAPA)	301410004	TEXALPAN DE ABAJO	0.00				5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,632.30				
2021 30 141 0064																																		PERSONA	800.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE TEXALPAN DE ARRIBA (ETA. ETAPA)	301410145	TEXALPAN DE ARRIBA	0.00				6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,100.00				
2021 30 141 0065																																		PERSONA	1,000.00		



Orlando Pérez Garay  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Orlando Estuardo Altieri Zedillo  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma



Héctor Flores Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Héctor Flores Hernández  
 CONTROLADOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2018 - 2021  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL

