



Clave y Nombre de la Entidad: 28 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
Presupuesto Autorizado: FAISBUN
Presupuesto Autorizado: 333,711,845.00

Table with columns: Programa, Subprograma, Tipo, Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra, Clave de Localidad, Localidad, Fechas inicio y fin, Fechas reales inicio y fin, Estructura Financiera (Ingresos Aprobados), Estructura Financiera (Ingresos Desagregados), Estructura Financiera (Ingresos Pagados), Estructura Financiera (Ingresos), Miles, Observaciones.

Ma. Elena Solís Calzadilla

Maria Elena Solís Calzadilla
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]

Bertha Flores Colina
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

[Signature]


Marcos Velázquez Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 2025
TESORERÍA

[Signature]

María Alejandra...
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUTTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO 2023


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUTTLA
Fuente de Financiamiento: FAIMMUM
Presupuesto Autorizado: 333,711,645.00

Table with columns: Programa, Subprograma, Tipo, Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra, Clave de Localidad, Localidad, Hitos (Inicio, Término, Fecha real), Estructura Financiera (Aprobada, Ejecutada, Pagada), Estructura Financiera (Saldo), y Metas (Aprobadas, Alcanzadas). Rows include projects like 'AMPLIFICACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL' in Ocuiltepa, Cerro 3, and various other locations.

Mano de María Elena Salazar Catada
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Mano de Benita Reyes Cullina
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma





Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
Fuente de Financiamiento: FIANMUN
Presupuesto Autorizado: 333,711,645.00

Table with columns: Programa, Subprograma, Tipo, Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra, Clave de Localidad, Localidad, Fechas Inicio y Término, Estructura Financiera (Inversión Autorizada), Estructura Financiera (Inversión Devengada), Estructura Financiera (Inversión Pagada), Estructura Financiera (Saldo), Metas, and Observaciones. The table contains multiple rows of project data with various financial and operational metrics.

Maria Elena Solares Cedeño
Nombre, firma y sello



Sonia Rojas Celina
Nombre y firma





EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
BIENIO DE EJERCICIO 2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 VERACRUZ
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
Fuente de Financiamiento: PAISAJUN
Presupuesto Autorizado: 333 711 8 85 00

Programa	Sub programa	Asignación Financiera		Estructura Financiera (Ingresos Aprobados)							Estructura Financiera (Ingresos Devengados)							Estructura Financiera (Ingresos Pagados)							Estructura Financiera (Saldo)			Metros			Observaciones																				
		Inicio	Financiero	%	Fecha de Inicio	Fecha de Financiero	Alcaldía de la OMA	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobados	Atenidos															
UR	01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MIGUEL PEHALGO-CAMANTEPEC	30141010	0	09/12/2023	13/12/2023	01	PROCESO	CONTRATO	6,063,760.28	6,593,760.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,063,760.28	6,593,760.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	160.00		0.00	1.00	1.00	OBRA EN EQUIPAMIENTO								
UR	01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SALVAJORA PRACTERON-OCAIMANTE ORISADO-GUAYANAYUCA MIGUEL	30141000	9	22/05/2023	05/09/2023	100.00	20/05/2023	28/12/2023	CONTRATO	8,373,406.14	8,573,406.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,373,406.14	8,573,406.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	430.00		0.00	1.00	1.00	NINGUNA				
UD	01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES USUMAC ESCONDIDA	30141004	9	10/10/2023	08/12/2023	100.00	10/10/2023	28/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,127,817.41	2,127,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,817.41	2,127,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	44.00		0.00	1.00	1.00	NINGUNA			
UR	01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES RANCHO NUEVO	30141014	4	08/12/2023	20/12/2023	100.00	13/12/2023	28/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	3,680,747.11	3,680,747.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,747.11	3,680,747.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	418.00		0.00	1.00	1.00	NINGUNA			
UR	01	REHABILITACION DE PARQUEOS PUBLICOS	30141006	6	07/09/2023	04/12/2023	100.00	11/08/2023	27/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	8,574,541.85	8,574,541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574,541.85	8,574,541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,780.00		0.00	1.00	1.00	NINGUNA		
UR	01	SANITOS INDICENTES PARA SUPERVISION DE OBRAS	30141009	1	03/07/2023	13/12/2023	100.00	22/09/2023	30/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	6,720,999.00	6,720,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,999.00	6,720,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	173,140.00		0.00	1.00	1.00	NINGUNA	
BD	01	REHABILITACION DEL SERVICIO SANITARIO MARAFAN	30141008	1	25/11/2023	20/12/2023	100.00	03/12/2023	28/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,829,311.06	1,829,311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,311.06	1,829,311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00		0.00	1.00	1.00	NINGUNA		
BD	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO PAVIMENTO CALLE ESCONDIDA EN LAS CASAS	30141037	4	21/11/2023	28/12/2023	100.00	07/12/2023	26/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,426,205.16	2,426,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,205.16	2,426,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		0.00	1.00	1.00	NINGUNA		
SE	02	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CENTRAL	30141010	1	04/07/2023	18/12/2023	100.00	07/07/2023	23/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	84.00		0.00			NINGUNA		
SE	02	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL ANDOMIO 7 DE SEPTEMBER EN LA COLONIA MARAFAN	30141006	7	21/07/2023	10/12/2023	100.00	25/07/2023	18/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,991,379.52	1,991,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,379.52	1,991,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	129.00		0.00			NINGUNA	
SE	02	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL ANDOMIO 7 DE SEPTEMBER EN LA COLONIA MARAFAN	30141000	1	06/09/2023	06/12/2023	100.00	21/09/2023	06/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,409,651.24	1,409,651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,651.24	1,409,651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00		0.00			NINGUNA	
SE	01	REHABILITACION DE PUENTES (Vehiculos) CALLES 7 Y 10 OCTUBRE	30141009	4	13/11/2023	26/12/2023	100.00	07/12/2023	28/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	4,547,414.58	4,547,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547,414.58	4,547,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		0.00			NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JUAN ENRIQUETA	30141016	1	09/11/2023	27/12/2023	100.00	07/11/2023	27/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		0.00			NINGUNA	

Maria Elena Santos Ceballos
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Bernabé Reyes Collado
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUTTLA
 Planta de Fiscalización: FAIMMUN
 Presupuesto Autorizado: 333,711,845.00

Programa	Subprograma	Nombre del Proyecto / Dependiente de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físicos (Porcentaje)				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones										
					%	Inicio	Fin	Termino	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Atenuadas														
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NIÑO HERÓES	30141006	HATJALAPAN	100.00	17/09/2023	24/11/2023	23/09/2023	21/10/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,784,242.37	2,784,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,470.00	1,470.00					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NIÑO HERÓES	30141006	HATJALAPAN	100.00	17/09/2023	24/11/2023	23/09/2023	21/10/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,784,242.37	2,784,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,470.00	1,470.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NIÑO HERÓES	30141006	HATJALAPAN	100.00	17/09/2023	24/11/2023	23/09/2023	21/10/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,784,242.37	2,784,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,470.00	1,470.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NIÑO HERÓES	30141006	HATJALAPAN	100.00	17/09/2023	24/11/2023	23/09/2023	21/10/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,784,242.37	2,784,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,470.00	1,470.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NIÑO HERÓES	30141006	HATJALAPAN	100.00	17/09/2023	24/11/2023	23/09/2023	21/10/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,784,242.37	2,784,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,470.00	1,470.00			

Maria Elvira Solís Catalá
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Genia Reyes Collina
 VECAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Alfonso Carlos Villar
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUTTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUTTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUTTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
Fuente de Financiamiento: FAJAMUN
Presupuesto Autorizado: 332,711,842.00

Programa	Subprograma	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico (Iniciado)		Avance Financiero (Iniciado)		Estructura Financiera (Directa con Aprobada)		Estructura Financiera (Inversión Devengada)		Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Estructura Financiera (Saldo)		Meta			Observaciones		
					%	%	Compras	Operación	Total	Compras	Operación	Total	Total	Compras	Operación	Total	Compras	Operación	Total		Compras	Operación
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO J. VERNARDI (CD. ECTAP)	30141003	FRANCISCO J. VERNARDI	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOS REYES	30141015	DIVAPAH	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PEDRO HERNÁNDEZ	30141006	LA NUEVA VICTORIA	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BERNABÉ ELIÁ	30141004	LAGUNETA	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAVADOR MÁLAGA (CD. ECTAP)	30141004	LANCHAPÁN	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EMILIO PROYAN (CD. ECTAP)	30141004	LOS MANUALES	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (CD. ECTAP)	30141005	LOS MÉRIDA	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	NINGUNA
SE	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	30141005	LOS MÉRIDA	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	NINGUNA
SE	02	REHABILITACIÓN DE OBRAS PLUMBOMERIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	30141005	LOS MÉRIDA	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SALAMANCA	30141005	FRANCISCO L. RODRÍGUEZ	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MANUELA GARCÍA GARCÍA	30141004	OHUILAPAN	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MANUELA GARCÍA GARCÍA	30141006	PLAYA HERMOSA	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	NINGUNA
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAÚL CASANUEVA (CD. ECTAP)	30141007	RÍO DE TUXTLA	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	NINGUNA





EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUTTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO 2022

Ciudad y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUTTLA
Fuente de Financiamiento: FAIMMUN
Presupuesto Autorizado: 333,711,845.00

Programa	Subprograma	Clave de la Obra	Localidad	Avance Físico (Presupuesto)		Estructura Financiera (Presupuesto Aprobado)											Estructura Financiera (Ingresos Devengados)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Estructura Financiera (Saldo)					Metas			
				%	%	Inicio	Fin	%	Inicio	Fin	Unidad de Medida	Coste Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Coste Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Coste Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas
SE	02	2023 30 141 0046	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	03/05/2023	05/08/2023	13367.20523	15129.2023	TERMINADA	CONTRATO	1,244,647.00	1,244,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,647.00	1,244,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	876.90	876.90
SE	02	2023 30 141 0047	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	03/05/2023	04/08/2023	12367.20523	13112.2023	TERMINADA	CONTRATO	1,246,759.10	1,246,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,759.10	1,246,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	876.85	876.85
SE	02	2023 30 141 0048	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	03/05/2023	22/12/2023	12100.20523	20129.2023	TERMINADA	CONTRATO	1,872,891.70	1,872,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,891.70	1,872,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00
SD	01	2023 30 141 0009	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	03/05/2023	22/12/2023	12100.20523	20129.2023	TERMINADA	CONTRATO	410,500.01	410,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,500.01	410,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	152.00	152.00
SD	01	2023 30 141 0009	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	03/05/2023	22/12/2023	12100.20523	20129.2023	TERMINADA	CONTRATO	113,998.58	113,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,998.58	113,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	152.00	152.00
SD	01	2023 30 141 0009	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	03/05/2023	22/12/2023	12100.20523	20129.2023	TERMINADA	CONTRATO	459,502.43	459,502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,502.43	459,502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	152.00	152.00
SE	02	2023 30 141 0052	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	22/05/2023	21/09/2023	21869.20523	18129.2023	TERMINADA	CONTRATO	2,876,213.73	2,876,213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,213.73	2,876,213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,855.18	1,855.18
SE	02	2023 30 141 0051	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	03/05/2023	22/12/2023	12100.20523	20129.2023	TERMINADA	CONTRATO	2,679,892.34	2,679,892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679,892.34	2,679,892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00	200.00
SE	02	2023 30 141 0054	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	07/05/2023	26/09/2023	27110.20523	20129.2023	TERMINADA	CONTRATO	297,317.58	297,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,317.58	297,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	165.00	165.00
SE	02	2023 30 141 0053	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	18/05/2023	21/12/2023	23309.20523	21129.2023	TERMINADA	CONTRATO	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	80.00	80.00
SD	01	2023 30 141 0008	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	18/05/2023	27/12/2023	20100.20523	27129.2023	TERMINADA	CONTRATO	123,543.61	123,543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,543.61	123,543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	150.00	
SD	01	2023 30 141 0037	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	18/05/2023	21/12/2023	20100.20523	27129.2023	TERMINADA	CONTRATO	215,845.05	215,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,845.05	215,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	130.00	130.00	
SE	02	2023 30 141 0058	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.00	100.00	05/07/2023	12/07/2023	15006.20523	08110.2023	TERMINADA	CONTRATO	1,583,891.57	1,583,891.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,891.57	1,583,891.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	817.48	817.48	

Marta Elena Salas Cárdenas
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Bertha Reyes Medina
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TEODORO RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUTTLA

Marta Elena Salas Cárdenas
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUTTLA, VER.
2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUTTLA, VER.
2022 - 2025
ÓRGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUTTLA, VER.
2022 - 2025
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
PRESUPUESTO ORDINARIO, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO 2023

Código y Nombre de la Entidad: 36 Veracruz
Código y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
Fuente de Financiamiento: PAISAMUN
Presupuesto Autorizado: 333,711,935.00

Hoja: 8 de 8
Fecha de Aprobación: 10 de 14

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto y Descripción de la Obra	Ciclo de Ejecución	Localidad	Avance Físico (Porcentaje)		Estructura Financiera (Devención Aprobada)						Estructura Financiera (Devención Pagada)						Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones												
						Hito	Financiero	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federación	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federación	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federación	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobada	Alcanzada									
SE	02	c	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FLORES HUARDO ENTRE LAS CALLES DE LA COLONIA BARRIO SAN JUAN	2024	30	141	0009	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	07/09/2023	02/09/2023	09/09/2023	12/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	6,300,396.12	6,300,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,396.12	6,300,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	529.60	529.60	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CENICIENTO DE LAS CALLES LA CAÑERA - 21 DE MARZO EN LA COLONIA EL MATEO	2023	30	141	0060	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	09/10/2023	27/11/2023	10/11/2023	08/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,443,246.65	1,443,246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,246.65	1,443,246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	658.18	658.18
SD	02	c	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES LA CAÑERA - 31 DE MARZO EN LA COLONIA EL MATEO	2023	30	141	0061	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	09/10/2023	27/11/2023	10/11/2023	08/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	307,392.00	307,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,392.00	307,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	120.45	120.45
SG	02	b	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES LA CAÑERA - 21 DE MARZO EN LA COLONIA EL MATEO	2023	30	141	0062	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	09/10/2023	27/11/2023	10/11/2023	08/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	149,650.58	149,650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,650.58	149,650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	230.23	230.23
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN VENEZUELA EN LA COLONIA EL CECILIANO DE LA CERRERA BARRIO SAN JUAN	2023	30	141	0063	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	08/09/2023	25/09/2023	11/09/2023	26/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,784,712.89	2,784,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,712.89	2,784,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,850.04	1,850.04
SE	02	c	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES EL MANCO - EL MANCAL (3ER ETAPA)	2023	30	141	0064	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	18/05/2023	14/09/2023	23/09/2023	11/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,499,999.99	2,499,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,999.99	2,499,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00
SE	02	c	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CALLEJÓN PUEBLA EN LA COLONIA EL MATEO	2023	30	141	0065	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	22/09/2023	02/09/2023	05/09/2023	01/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,964,545.00	1,964,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,545.00	1,964,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	80.00	80.00
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES CAROLINA AMAYA Y PERÚ DE NAJOCAL EN LA COLONIA EL MATEO	2023	30	141	0066	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	13/09/2023	11/12/2023	11/09/2023	20/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,230,977.04	2,230,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,977.04	2,230,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES CAROLINA AMAYA Y PERÚ DE NAJOCAL EN LA COLONIA EL MATEO	2023	30	141	0067	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	13/09/2023	11/12/2023	11/09/2023	06/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	402,769.40	402,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,769.40	402,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	135.00	135.00
SE	02	c	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14 DE FEBRERO EN LA COLONIA AMALGAMACIÓN BARRIO SAN JUAN	2023	30	141	0068	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	25/09/2023	22/09/2023	28/09/2023	27/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,444,891.72	2,444,891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,891.72	2,444,891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,805.00	1,805.00
SG	02	c	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA AMALGAMACIÓN BARRIO SAN JUAN	2023	30	141	0069	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	25/09/2023	22/09/2023	28/09/2023	27/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	203,348.20	203,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,348.20	203,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	150.00
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14 DE FEBRERO EN LA COLONIA AMALGAMACIÓN BARRIO SAN JUAN	2023	30	141	0070	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	25/09/2023	22/09/2023	28/09/2023	27/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	306,240.48	306,240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,240.48	306,240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	270.00	270.00
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 16 DE MARZO EN LA COLONIA EL MATEO DE INVIERNO	2023	30	141	0071	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	25/09/2023	22/09/2023	28/09/2023	27/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	12,597,725.48	12,597,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,597,725.48	12,597,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,832.58	1,832.58

Maria Elena Salazar Córdova
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello.



Bonita Reyes Collina
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma.

Marcos Villalobos
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
TESORERÍA

Maria Antonia Corona Díaz
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
PERIODO DE EJERCICIO 2022


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
Fuente de Financiamiento: FAIMMUN
Presupuesto Autorizado: 333,711,845.00

Hoja: 8 de 8
Fecha de Aprobación: 12 de 14

Table with columns: Programa, Subprograma, Tipo, Hic. Clave, Nombre del Proyecto / Descripción de la Clave, Clave de Localidad, Localidad, Análisis Físico-Financiero (Inicio, Financiera), Estructura Financiera (Inversión Aprobada), Estructura Financiera (Inversión Devengada), Estructura Financiera (Inversión Pagada), Estructura Financiera (Saldo), Metas (Unidad de Medida, Aprobadas, Atanzadas), Observaciones. Rows include projects like 'CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FIBEL HERBERA BELTRAN' and 'REPARACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LUGO EN LA COLONIA SAN ANDRÉS'.

Ma. Elena Sosa Calde...
Marta Elena Sosa Calde
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello.

Benita Reyes Colla
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 2025
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO

