



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: RECFISCALES
 Presupuesto Autorizado: 17,390,745.00

Hoja: 25/04/2024
 Fecha de Aprobación: 25/04/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
								Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio	Termino
SH	02	c		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TLAPAN Y NUCAKTE	30141008	TILAPAN	0.00			0.00								1,532,895.00	1,532,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	65.00		
2024	30	141	0500																																			
SH	02	c		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE LA NUEVA VICTORIA, LOPEZ HURTADO, LOS MANTANALES, COL. NUEVO HATUISCO, EL DIAMANTE, REVOLUCION DE ARRIBA, ONGANDOS, URSULO GALVAN Y MIGUEL HIDALGO	30141005	LA NUEVA VICTORIA	0.00			0.00								2,189,850.00	2,189,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	85.00	de 1
2024	30	141	0503																																			
SE	01	i		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MANUELA DE LA CABADA - BERNARDO PENA, EN LA COLONIA CENTRO	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00								450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	425.00	
2024	30	141	0505																																			
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 47A, PRIVADA XALAPA, EN LA COLONIA FDO. HERNÁNDEZ GARRASO	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00								1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
2024	30	141	0506																																			
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00								1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
2024	30	141	0507																																			
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN FRANCISCO	30141006	PUERTA NUEVA XOTEAPAN (PUERTA NUEVA)	0.00			0.00								1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2024	30	141	0508																																			
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ GARCIA	30141006	CHILILAPAN	0.00			0.00								4,158,000.00	4,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2024	30	141	0509																																			
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO (5DA. ETAPA)	30141004	LAGUNETA	0.00			0.00								3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,300.00	
2024	30	141	0510																																			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 17,390,745.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 María Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Marcos Vilchique Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 María Antonia Carriona Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TRIMESTRAL
 79