



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 21/04/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																Unidad de Medida Aprobadas				
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA "LAS VIBORAS - SAN SIMÓN" (2DA. ETAPA)	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00				8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1 de 10							
2025	30		141	0001																													PERSONA	30,000.00								
UB	02		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE DOS AGUAJES	30141003 3	DOS AGUAJES	0.00							11,404,800.00	11,404,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.93								
2025	30	141		0020																													PERSONA	330.00								
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA CLARA, EN LA LOCALIDAD DE CALERÍA		30141001 6	CALERÍA	0.00							2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.88								
2025	30		141	0002																													PERSONA	150.00								
SG	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (4 SECCIONES) EN LA LOCALIDAD DEL CERRO DE LAS IGUANAS	30141002 4	CERRO LAS IGUANAS	0.00							1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.32								
2025	30	141		0003																													PERSONA	120.00								
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (3 SECCIONES) EN LA LOCALIDAD DE COMOAPAN		30141002 6	COMOAPAN	0.00							2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.59							
2025	30		141	0004																													PERSONA	210.00								
SG	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL HUIDERO	30141004 0	EL HUIDERO	0.00							2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.89						
2025	30	141		0005																													PERSONA	60.00								
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (2 SECCIONES) EN LA LOCALIDAD DE PUERTA NUEVA		30141006 7	PUERTA NUEVA XOTEAPAN (PUERTA NUEVA)	0.00							1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.32							
2025	30		141	0006																													PERSONA	75.00								
SG	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SALINAS ROCA PARTIDA	30141007 4	SALINAS ROCA PARTIDA	0.00							1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.67						
2025	30	141		0007																													PERSONA	75.00								
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (2 SECCIONES) EN LA LOCALIDAD DE TRES ZAPOTES		30141015 0	TRES ZAPOTES	0.00							3,080,000.00	3,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.82						
2025	30		141	0008																													PERSONA	240.00								
SG	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (2 SECCIONES) DE LA LOCALIDAD DE XOTEAPAN	30141009 2	XOTEAPAN	0.00							1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.48						
2025	30	141		0009																													PERSONA	160.00								
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (3 SECCIONES)		30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00							2,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.25						
2025	30		141	0010																													PERSONA	100.00								

ESTADO DE VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SELO DIGITAL: R5mh9Mr+GaDBgOMIUvXws+9OxLCW0WbWVf8h7qn3LcKTI+u5UHEJBHywJAmXqPipXx+Vl6yoiYK9oUQv5HdQGsmil+JMvfog4coiq/xclpJuwStTjHATZmF2tUeXfu33nUNLujm+fjzAt5VwiZzy72krHZm2YUm+p7LicBV4=

Sonia Elena Solana Calzada
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Jenifer Meraz Suarez Guzman
TESORERO MUNICIPAL
Nombre y firma y sello

Maria Antonia Carmona Diaz
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre y firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
ORGANO DE CONTROL INTERNO



Hoja:
Fecha de Aprobación: 21/04/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances físico-financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																													
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.27					
2025 30 141 0011																																						
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.32					
2025 30 141 0012																																						
IR 01 c	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EJIDO DOS AGUAJES	301410033	DOS AGUAJES	0.00			0.00			4,715,000.00	4,715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.40					
2025 30 141 0013																																						
IR 01 c	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS "LA HERRADURA"	301410046	EL LAUREL	0.00			0.00			6,213,740.00	6,213,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	4.40					
2025 30 141 0014																																						
IR 01 c	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS "LLANO SAN PEDRO"	301410070	EL REMOLINO	0.00			0.00			6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	5.40					
2025 30 141 0015																																						
IR 01 c	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS "CERRO DE LORENCILLO"	301410075	SALTO DE EYIPANTLA	0.00			0.00			1,961,100.00	1,961,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.10					
2025 30 141 0016																																						
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD HUIDERO - CEBADILLA CHICA	301410040	EL HUIDERO	0.00			0.00			9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.15					
2025 30 141 0017																																						
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE ABATA	301410079	SANTA ROSA ABATA	0.00			0.00			13,450,000.00	13,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	4.00					
2025 30 141 0018																																						
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE CHUNIAPAN DE ARRIBA (2DA. ETAPA)	301410032	CHUNIAPAN DE ARRIBA	0.00			0.00			11,470,000.00	11,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.88						
2025 30 141 0019																																						
UB 02 b	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (1ER. ETAPA)	301410036	FRANCISCO I. MADERO	0.00			0.00			9,817,500.00	9,817,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.65						
2025 30 141 0021																																						
UB 02 b	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MORENO - OCCLOTA	301410037	FRANCISCO J. MORENO	0.00			0.00			8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Sonia Reyes Colina
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Jenifer Merari Suárez Guzmán
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Maria Antonia Carmona Díaz
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRES TUXTLA, VER.
2022-2025
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUTTLA VER.
2022-2025
ORGANO DE
CONTROL INTERNO



Hoja: 1
Fecha de Aprobación: 21/04/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		%	Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Fechas reales			Fechas reales																										
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
UB 01 b 2025 30 141 0023	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD OCHULAPAN - BENITO JUÁREZ (IER. ETAPA)	30141008 0	OCHULAPAN	0.00			0.00			9,488,700.00	9,488,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.70
UB 02 b 2025 30 141 0024	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO AHUACAPAN - SAN LEOPOLDO (IER. ETAPA)	30141000 5	AHUACAPAN	0.00			0.00			9,156,000.00	9,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.70
SJ 02 ah 2025 30 141 0025	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE TURRÉNT ARTIGAS" CLAVE 300JN1630V, EN LA COLONIA BELENCHICO	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
SJ 02 f 2025 30 141 0027	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA "LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CLAVE 30ETV006S2	30141002 7	COSTA DE ORO (ARROYO DE ORO)	0.00			0.00			2,647,000.00	2,647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
SJ 02 f 2025 30 141 0028	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA "TELESSECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE 30ETV0879V	30141009 0	TULAPAN	0.00			0.00			2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
SJ 02 e 2025 30 141 0029	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN PRIMARIA "IGNACIO ALDAMA" CLAVE 30EPR3754H	30141009 3	ARROYO DE LIMÓN	0.00			0.00			1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
SJ 02 e 2025 30 141 0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN PRIMARIA "LA REFORMA" CLAVE 300PR1109H	30141027 2	CARAVACA	0.00			0.00			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
SJ 02 e 2025 30 141 0031	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN PRIMARIA "ENRIQUE C. RESSAMEN" CLAVE 30DPR0492U	30141009 6	EL NOPAL	0.00			0.00			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
SJ 02 e 2025 30 141 0032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN SECUNDARIA "TELESSECUNDARIA MANUEL ESCOBEDO" CLAVE 30ETV0472E	30141009 7	LOS PINOS	0.00			0.00			1,776,064.00	1,776,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
SJ 02 e 2025 30 141 0033	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN SECUNDARIA "TELESSECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO" CLAVE 30ETV0268V	30141007 3	RÍO DE TUXTLA	0.00			0.00			2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
SJ 02 e 2025 30 141 0034	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS ALEGRIA" CLAVE 300JN1537V, EN LA COLONIA RANCHOAPAN	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRES TUXTLA, VER.
2022 - 2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA VER.
2022-2025
ORGANO DE
CONTROL INTERNO

SELLO DIGITAL: R5mh9Mr+GaDBgOIMUVXwS+9OXLCWOWbWVf8h7qn3LcJKTI+u5UHEJBHywJAmXqPipXx+VI6yoiYK9oUQv5HdQGSmil+JMvfog4coiq/xclpJUwSttHJzAfznif22LeXffu33nUNLujm+fi2At5Vwizzy72krH2m2YHjm+pz12icb4v2=



Hoja:

Fecha de Aprobación: 21/04/2025

0045 | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 0

Maria Elena Solana Calzada

Maria Elena Solana Calzada
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

No tiene, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRES TUXTLA, VER.
2022 - 2025
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

76

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Janet María Guzmán Guzmán
TESORERO MUNICIPAL
Hofiere, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
SAN ANDRÉS TUXTLA, V.
2022 - 2025
TESORERÍA

QGSml+JMvfog4coiq/xclpJUWStTHfzfnf2tXffu3znUN

Maria Antonia Carmona Delgado
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre y firma y sello



**H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA VER.
 2022-2025**

izZy72krH2m2Ump47UcBV4s

**ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO**



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 21/04/2025

[illegible]

María Antonia Carmona Díaz
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: R5mh9Mr+GaDBGOMIUvXwS+90XLCW0WbWVf8h7qn3LcJkTI+u5UHEJBHwyjAmXaPipXx+Vl6voiYK9oUQv5HdQGsmj+JMvfog4cojq/xclpJwStTjHfz9nft2tEexffu33nJNlUlm+ffzAt5Vwiz7z72krH7m2YlJm+p7lcrBV4=

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRES TUXTLA, VER.
2022 - 2025
TESORERÍA

U. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA VER.
2022-2025
2YUm+p7LicBV4=
ORGANO DE
CONTROL INTERNO



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 21/04/2025

0067 | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 2

Maria Elena Solana Calzada

Maria Elena Solana Calzada
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jenifer Mera Suarez Gutierrez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

13/07/2023

María Antonia Carmona 007
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO D
 SAN ANDRÉS TUXTLA VER
 2022-2025
 ORGANO DE
 CONTROL INTERNO



Hoja:
Fecha de Aprobación: 21/04/2025

[illegible]

Sonia Reyes Colina
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Jenifer Merari Suarez Guzmán
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

María Antonia Carmona Díaz
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA VER.
 2022-2025
 y72krH2m2YUm+o7LicBv4=
 ORGANO DE
 CONTROL INTERNO



Hoja:
Fecha de Aprobación: 21/04/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																								
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIVADA DE GARDENIAS, EN LA COLONIA FRANCISCO J. MORENO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			1,479,000.00	1,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	870.00													
2025																																		30	141	0079										
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE GARDENIAS, EN LA COLONIA FRANCISCO J. MORENO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	145.00													
2025																																		30	141	0080										
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA (3ER. ETAPA)	301410084	TEXALPAN DE ABAJO	0.00			0.00			3,682,200.00	3,682,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,938.00													
2025																																		30	141	0091										
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA	301410084	TEXALPAN DE ABAJO	0.00			0.00			510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	340.00													
2025																																		30	141	0082										
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - JUSTO SIERRA	301410086	TILAPAN	0.00			0.00			8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,505.50												
2025																																			30	141	0083									
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - JUSTO SIERRA	301410086	TILAPAN	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00												
2025																																			30	141	0084									
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - JUSTO SIERRA	301410086	TILAPAN	0.00			0.00			180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00												
2025																																			30	141	0085									
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410049	MAZUMIAPAN	0.00			0.00			3,777,475.00	3,777,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,917.00												
2025																																			30	141	0086									
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410049	MAZUMIAPAN	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00												
2025																																			30	141	0097									
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410049	MAZUMIAPAN	0.00			0.00			493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	250.00												
2025																																			30	141	0088									
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE N. DEL CALVARIO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			2,605,800.00	2,605,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,300.00												
2025																																			30	141	0089									

Maria Antonia Carmona Díaz
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA VER.
2022-2025
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO

SELLO DIGITAL: R5mh9Mr+GaDBgOMIUvXwS+9OXLCWOwBwVf8h7qn3LcJKtI+u5UHEJBHvwiAmXaPjpXx+Vl6voYK9uUQv5HdQGsmil+JMvfog4coja/xclpIUwStItJhAfZnI2tIexHl83nJlNlJmIm+fiZAt5Vwi7zv72krH7m2YlJm+mzIcR332



Hoja:
Fecha de Aprobación: 21/04/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		%	Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas														
					Fechas reales			Fechas reales																																						
					Inicio	Término		Inicio	Término																																					
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE H. DEL CALVARIO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	260.00													
2025	30	141	0090																												PERSONA	100.00														
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE N. DEL CALVARIO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	260.00													
2025	30	141	0091																												PERSONA	100.00														
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AVIACIÓN, EN LA COLONIA BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			1,431,000.00	1,431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	643.32													
2025	30	141	0092																												PERSONA	150.00														
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVIACIÓN, EN LA COLONIA BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	134.00													
2025	30	141	0093																												PERSONA	150.00														
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AVIACIÓN, EN LA COLONIA BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	140.30													
2025	30	141	0094																												PERSONA	150.00														
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EVERARDO CRUZ EN LA COLONIA EL MIRADOR	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			2,157,000.00	2,157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,228.00													
2025	30	141	0095																												PERSONA	180.00														
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EVERARDO CRUZ EN LA COLONIA EL MIRADOR	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	170.00													
2025	30	141	0096																												PERSONA	180.00														
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EVERARDO CRUZ EN LA COLONIA EL MIRADOR	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	165.00													
2025	30	141	0097																												PERSONA	180.00														
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA ESPERANZA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,190.00													
2025	30	141	0098																												PERSONA	250.00														
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA ESPERANZA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	170.00													
2025	30	141	0099																												PERSONA	250.00														
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA ESPERANZA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	170.00													
2025	30	141	0100																												PERSONA	250.00														

Sonia Reyes Colina
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRES TUXTLA, VER
2022 - 2025
REGISTRADO

María Antonia Carmona Diaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUTTLA VER.
 2022-2025
 ORGANO DE
 CONTROL INTERNO

SELLO DIGITAL: R5mh9Mr+GaDBgOMIUvXwS+9QXLCW0WbWVf8h7an3LcJKtI+u5UHEJBHvwiAmXaPjpXx+Vl6vojYK9oUQv5HdQgSmil+JMvfog4coja/xclpIUwSttJhAfznpI2EhXfG3mNlAIm+fizAt5Vwi7z7v72rh7m2YlIm+tzl7rW4

