









H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2025  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 24/10/2025  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio		Término	Inicio	Término
LM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN BIENES PÚBLICOS EN CANCHA PÚBLICA	301410065	EL POPOTAL	44.00	18/08/2025		0.00																											OBRA	1.00		
2025 30 141 0036								3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	900.00				
LM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "UNDESAT", EN LA COLONIA LA GRANIA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	25.00	08/09/2025		0.00																											OBRA	1.00	4 de 11	
2025 30 141 0037								3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00				
LM 01 a	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SIHJAPAN	301410081	SIHJAPAN	90.00	18/05/2025		34.80																											OBRA	1.00		
2025 30 141 0038								7,280,000.00	7,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,623.05	2,533,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,623.05	2,533,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,800.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	301410007	ARROYO DE LUZA	100.00	09/05/2025	04/09/2025	100.00	20/05/2025	02/09/2025																									METRO CUADRO	2,087.03		
2025 30 141 0039								3,891,999.89	3,891,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,999.89	3,891,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,999.89	3,891,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ENRIQUE LÓPEZ HUITRON (1ER. ETAPA)	301410008	AXOCHIO	100.00	14/05/2025	11/08/2025	97.55	15/05/2025																										METRO CUADRO	1,200.00		
2025 30 141 0040								2,365,200.19	2,365,200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,258.41	2,307,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,258.41	2,307,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ROBERTO ERUIZ, EN LA COLONIA CRUCERO MATACAPAN	301410016	CALERÍA	15.00	20/08/2025		0.00																											METRO CUADRO	1,952.50		
2025 30 141 0041								3,372,500.00	3,372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (4TA. ETAPA)	301410022	CERRO AMARILLO DE ARRIBA	100.00	16/04/2025	12/09/2025	91.44	01/05/2025																											METRO CUADRO	1,608.40	
2025 30 141 0042								4,177,612.24	4,177,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,302.08	3,820,302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,302.08	3,820,302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	750.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NIÑOS HÉROES	301410026	COMOAPAN	100.00	14/04/2025	01/09/2025	23.21	01/05/2025																											METRO CUADRO	1,727.32	
2025 30 141 0043								3,360,985.02	3,360,985.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,394.96	780,394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,394.96	780,394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO	301410028	COYLTEPEC	100.00	24/04/2025	21/09/2025	98.56	24/04/2025																											METRO CUADRO	2,750.00	
2025 30 141 0044								5,108,742.78	5,108,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,742.78	5,108,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,742.78	5,108,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO L. MADERO	301410030	CUESTA DE LAJA	69.94	03/07/2025		74.50	08/07/2025																											METRO CUADRO	3,142.80	
2025 30 141 0045								5,662,547.26	5,662,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,946.64	4,218,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,946.64	4,218,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN (2DA. ETAPA)	301410013	LA BOCA	83.09	23/06/2025		20.29	25/06/2025																											METRO CUADRO	1,980.00	
2025 30 141 0046								3,992,902.06	3,992,902.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,314.22	810,314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,314.22	810,314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	315.00			

*Maria Elena Solana Calzada*  
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal  
 Nombre, firma y sello



*Sonia Rojas Collina*  
 Vocal de Control y Vigilancia  
 Nombre y firma

*Jennifer María Torres Guzmán*  
 Tesorero Municipal  
 Nombre, firma y sello



*Maria Elena Carrone Diaz*  
 Contralora Municipal  
 Nombre, firma y sello



76  
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022-2025  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2025  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 24/10/2025  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO - GUILLERMO PRIETO - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	30141005 8	LA NUEVA VICTORIA	100.00	14/04/2025	01/03/2025	98.29	24/04/2025	6,468,663.83	6,468,663.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358,672.90	6,358,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358,672.90	6,358,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,274.10		
2025 30 141 0047																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	30141004 5	LAUCHAPAN	100.00	16/04/2025	01/09/2025	96.60	24/04/2025	4,095,294.01	4,085,294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946,651.83	3,946,651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946,651.83	3,946,651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,228.00		
2025 30 141 0048																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LEONARDO AQUINO	30141004 8	LOS MANANTIALES	100.00	22/04/2025	22/07/2025	100.00	01/05/2025	2,825,540.95	2,825,540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,540.95	2,825,540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,540.95	2,825,540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,540.42		
2025 30 141 0049																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	30141005 0	MATACAPAN	100.00	20/05/2025	18/09/2025	97.75	22/05/2025	2,344,369.29	2,344,369.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,657.78	2,291,657.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,657.78	2,291,657.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,750.00		
2025 30 141 0050																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE JAIME RUINO, EN LA COLONIA CAMPECHE	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	21/04/2025	18/05/2025	97.30	01/05/2025	819,321.37	819,321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,208.36	797,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,208.36	797,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	617.50		
2025 30 141 0051																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES ARADO, 3 DE MAYO, LOS PINOS, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	45.00	18/09/2025		0.00		2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,363.68		
2025 30 141 0052																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO L. MADERO, EN LA COLONIA RANCHOAPAN (2DA. ETAPA)	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	01/07/2025	28/09/2025	81.60	03/07/2025	1,399,382.03	1,399,382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,857.59	1,281,857.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,857.59	1,281,857.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	810.59		
2025 30 141 0053																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO VIEJO A LA LAGUNA ENCANTADA (2DA. ETAPA)	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	67.88	03/07/2025		43.02	03/07/2025	3,451,650.25	3,451,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,133.31	1,485,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,133.31	1,485,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00		
2025 30 141 0054																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES NOCHE BUENA - ALUENDROS, EN LA COLONIA LÓPEZ LARA	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	02/05/2025	01/09/2025	89.97	04/05/2025	2,062,922.71	2,062,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,837.10	2,041,837.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,837.10	2,041,837.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,020.00		
2025 30 141 0055																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS MARGARITAS, EN LA COLONIA LAS LOVAS	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	16/06/2025	01/08/2025	93.43	17/05/2025	1,319,888.41	1,319,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,255.50	1,233,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,255.50	1,233,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	583.05		
2025 30 141 0056																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LUIS DONALDO COLSIO, EN LA COLONIA EL CEDRAL	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	90.00	16/06/2025		53.60	25/06/2025	3,628,574.00	3,628,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,447.38	1,952,447.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,447.38	1,952,447.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00		
2025 30 141 0057																																	

*Au. Elena Solana Celis*  
 María Elena Solana Celis  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*Sonia Reyes Colina*  
 Sonia Reyes Colina  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

*José Manuel Salazar Guzmán*  
 José Manuel Salazar Guzmán  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*María Angélica Armona Díaz*  
 María Angélica Armona Díaz  
 CONTROLOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2025  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 24/10/2025  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PUERTO MÉXICO, EN LA COLONIA 1° DE MAYO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	37.00	23/06/2025	25.03	01/07/2025	09/09/2025	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,988.52	800,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,988.52	800,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,190.00		
2025	30	141	0058																															
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TEPEYAC, EN LA COLONIA BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	28/04/2025	04/08/2025	100.00	01/05/2025	09/09/2025	1,910,388.07	1,910,388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,388.07	1,910,388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,388.07	1,910,388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	980.00	
2025	30	141	0059																															
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES 7 DE ENERO, 24 DE FEBRERO, 21 DE MARZO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	16/04/2025	12/09/2025	80.92	01/05/2025		10,679,742.83	10,679,742.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642,351.72	8,642,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642,351.72	8,642,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,426.23	
2025	30	141	0060																															
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	301410009	SANTA ROSA ABATA	100.00	02/05/2025	01/09/2025	81.14	04/09/2025		2,737,829.43	2,737,829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,710.21	2,221,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,710.21	2,221,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,365.00	
2025	30	141	0061																															
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO - MIGUEL ALEMÁN	301410008	SHIJAPAN	100.00	21/04/2025	21/07/2025	96.51	24/04/2025		2,159,895.78	2,159,895.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,594.94	2,084,594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,594.94	2,084,594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,068.83	
2025	30	141	0062																															
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SACRIFICIOS (ZDA. ETAPA)	301410145	TEXALPAN DE ARRIBA	100.00	21/04/2025	01/09/2025	100.00	24/04/2025	04/09/2025	2,853,182.84	2,853,182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,182.84	2,853,182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,182.84	2,853,182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	750.00	
2025	30	141	0063																															
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MORELOS (ZDA. ETAPA)	301410008	TILAPAN	100.00	02/06/2025	19/09/2025	98.23	05/06/2025		2,181,423.73	2,181,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,967.21	2,142,967.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,967.21	2,142,967.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,155.00	
2025	30	141	0064																															
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO L. MADERO (ZDA. ETAPA)	301410009	TULAPAN	86.77	20/05/2025		0.00			4,270,189.39	4,270,189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,860.00		
2025	30	141	0065																															
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE (ATA. ETAPA)	301410003	FRANCISCO L. MADERO	100.00	28/04/2025	04/09/2025	100.00	03/05/2025	25/09/2025	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,040.00	
2025	30	141	0066																															
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES IGNACIO ALTAMIRANO - VENUSTIANO CARRANZA (ZDA. ETAPA)	301410003	CHUNAPAN DE ARRIBA	100.00	17/07/2025	18/09/2025	0.00			4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,300.00		
2025	30	141	0067																															
SC 01	e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO (ZDA. ETAPA)	301410003	CHUNAPAN DE ARRIBA	100.00	17/07/2025	19/09/2025	0.00			358,933.97	358,933.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00		
2025	30	141	0068																															

Ma. Elena Solana Calzada  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Sonia Reyes Collina  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

José María Juárez Guzmán  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Maria Antonia Lujano Díaz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



76

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025  
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022-2025  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2025  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 24/10/2025  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones			
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio		Término	Inicio	Término
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CARLOS MELGAREJO	301410029	CUESTA AMARILLA	46.16	25/07/2025	0.00			5,736,000.00	5,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,868.00		
2025 30 141 0069																																					PERSONA	250.00			
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE CARLOS MELGAREJO	301410029	CUESTA AMARILLA	46.16	25/07/2025	0.00			697,657.17	697,657.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	7 de 11	
2025 30 141 0070																																					PERSONA	50.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (ENTRONQUE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GABINO VÁZQUEZ)	301410057	LOS NARANJOS	25.03	01/09/2025	0.00			2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,400.00	
2025 30 141 0071																																					PERSONA	100.00			
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (ENTRONQUE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GABINO VÁZQUEZ)	301410057	LOS NARANJOS	25.03	01/09/2025	0.00			759,000.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2025 30 141 0072																																					PERSONA	100.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANUEL AZAMAR (1ER. ETAPA), EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELEN GRANDE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	56.50	21/07/2025	0.00			3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,700.00	
2025 30 141 0073																																					PERSONA	120.00			
SD 02	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL AZAMAR (1ER. ETAPA), EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELEN GRANDE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	56.50	21/07/2025	0.00			447,510.83	447,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
2025 30 141 0074																																					PERSONA	60.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES LAS MARGARITAS Y PRIVADA DE LAS MARGARITAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELEN GRANDE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	98.00	03/06/2025	5.47	12/06/2025		3,674,075.61	3,674,075.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,470.00	
2025 30 141 0075																																					PERSONA	70.00			
SD 01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS MARGARITAS Y PRIVADA DE LAS MARGARITAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELEN GRANDE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	99.00	03/06/2025	78.54	12/06/2025		575,326.74	575,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	250.00		
2025 30 141 0076																																					PERSONA	70.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE (2DA. ETAPA)	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	32.00	25/09/2025	0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,500.00		
2025 30 141 0077																																					PERSONA	100.00			
SD 02	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE (2DA. ETAPA)	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	32.00	25/09/2025	0.00			525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	250.00		
2025 30 141 0078																																					PERSONA	100.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIVADA DE GARDENIAS, EN LA COLONIA FRANCISCO J. MORENO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	23/09/2025	17/09/2025	25/06/2025	97.91	1,395,696.90	1,395,696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	870.00		
2025 30 141 0079																																					PERSONA	50.00			

Ma. Elena Solana Colada

Maria Elena Solana Colada  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Colada  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Jennifer Marcela Sotelo Góngora  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Maria Antonia Carrasco Diaz  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

76

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025  
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022-2025  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2025  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 24/10/2025  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio		Término	Inicio
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE GARDENIAS, EN LA COLONIA FRANCISCO J. MORENO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	23/06/2025	17/09/2025	100.00	25/06/2025	18/09/2025	305,555.48	305,555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	145.00			
2025 30 141 0080																																				PERSONA	50.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA (3ER. ETAPA)	301410084	TEXALPAN DE ABAJO	100.00	26/05/2025	15/08/2025	89.99	29/05/2025		4,088,575.52	4,088,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,938.00	8 de 11
2025 30 141 0081																																					PERSONA	100.00		
SC 01 a	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA	301410084	TEXALPAN DE ABAJO	100.00	26/05/2025	15/08/2025	100.00	29/05/2025	03/07/2025	461,344.92	461,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	340.00		
2025 30 141 0082																																					PERSONA	100.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - JUSTO SIERRA	301410086	TILAPAN	90.00	26/05/2025		53.90	27/05/2025		8,245,444.91	8,245,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,505.50		
2025 30 141 0083																																					PERSONA	400.00		
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - JUSTO SIERRA	301410086	TILAPAN	90.00	26/05/2025		70.17	27/05/2025		1,325,552.76	1,325,552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2025 30 141 0084																																					PERSONA	400.00		
SC 01 a	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - JUSTO SIERRA	301410086	TILAPAN	90.00	26/05/2025		32.95	27/05/2025		172,845.37	172,845.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00		
2025 30 141 0085																																					PERSONA	400.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410049	MAZUMAPAN	35.00	21/07/2025		0.00			3,777,475.00	3,777,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,917.00		
2025 30 141 0086																																					PERSONA	200.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410049	MAZUMAPAN	35.00	21/07/2025		0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00		
2025 30 141 0087																																					PERSONA	200.00		
SC 01 a	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410049	MAZUMAPAN	35.00	21/07/2025		0.00			493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	290.00		
2025 30 141 0088																																					PERSONA	200.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE N. DEL CALVARIO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	65.00	01/08/2025		0.00			2,605,800.00	2,605,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,300.00	
2025 30 141 0089																																					PERSONA	100.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE N. DEL CALVARIO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	65.00	01/08/2025		0.00			640,659.18	640,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	260.00		
2025 30 141 0090																																					PERSONA	100.00		

*Mu. Elena Solana Calzada*  
 María Elena Solana Calzada  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



*Sonia Reyes Colina*  
 Sonia Reyes Colina  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

*Jenifer María Sánchez Guzmán*  
 Jenifer María Sánchez Guzmán  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



*María Antonia Calmon Ortiz*  
 María Antonia Calmon Ortiz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO





