



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 24/10/2022
 Fecha de Aprobación: 24/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																								
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LA CALLE LEONIA VICARIO Y CALLE 28 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA TETLA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00		
2022	30	141	0049																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE 15 DE MAYO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	75.00	11/07/2022	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,975.50	de 11	
2022	30	141	0051																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 6 DE ENERO	301410005	AHUACAPAN	100.00	15/08/2022	28/09/2022	54.35	15/08/2022	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,500.08	1,304,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,695.55		
2022	30	141	0020																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	301410049	MAZUMIAPAN	0.00			0.00		3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,646.26		
2022	30	141	0040																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	301410059	OCELOTA	40.00	12/09/2022		0.14	09/09/2022	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.26	4,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,802.87		
2022	30	141	0041																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALMENDRAS	301410053	PIZAPAN	100.00	13/06/2022	12/09/2022	90.01	10/06/2022	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,363.57	1,980,363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,400.00		
2022	30	141	0043																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ	301410027	COSTA DE ORO (ARROYO DE ORO)	0.00			0.00		4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,750.00		
2022	30	141	0032																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	301410007	ARROYO DE LIZA	0.00			0.00		2,253,350.00	2,253,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	120.00		
2022	30	141	0021																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	301410011	BENITO JUÁREZ	40.00	15/08/2022		0.16	15/08/2022	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.38	6,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	937.00		
2022	30	141	0024																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	301410081	SIJUPAPAN	92.00	15/07/2022		84.69	15/07/2022	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,706.82	2,286,706.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,500.71		
2022	30	141	0060																												
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CUITLAHUAC ENTRE LA CALLE CORONA Y LA CALLE CHIMALPOPOCA, EN LA COLONIA PROGRESO TEPANCAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,002.70		
2022	30	141	0057																												

Maria Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Colina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Maria Antonia Carmona Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 5 de 11
 Fecha de Aprobación: 24/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DEL PESCADOR (1ER. ETAPA)	301410074	SALINAS ROCA PARTIDA	0.00			0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00		
2022 30 141 0044																																	PERSONA	100.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRGO	301410026	COMOAPAN	81.00	08/08/2022		49.59	08/08/2022		1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	660.00	5 de 11
2022 30 141 0029																																		PERSONA	80.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ	301410050	MATACAPAN	0.00			0.00			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,423.31	
2022 30 141 0039																																		PERSONA	150.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GUADALUPE	301410026	COMOAPAN	0.00			0.00			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,156.00	
2022 30 141 0031																																		PERSONA	130.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LA CEIBA	301410289	TEPÁNCAN	0.00			0.00			8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,850.00	
2022 30 141 0062																																		PERSONA	500.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS BUGAMBILIAS ENTRE LA CALLE MANUEL A. DE LA CABADA Y CALLE JAZMIN EN LA COLONIA LÓPEZ LARA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			4,020,000.00	4,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,859.00	
2022 30 141 0050																																		PERSONA	300.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (1ER. ETAPA)	301410078	SAN LEOPOLDO	70.00	08/08/2022		0.29	08/08/2022		3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,995.00	
2022 30 141 0059																																		PERSONA	502.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE LA CALLE LABRADOR Y LA CARRETERA FEDERAL 180, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	89.28	05/08/2022		37.82	06/09/2022		2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,430.67	
2022 30 141 0054																																		PERSONA	100.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIRADOR	301410180	BELLA VISTA	0.00			0.00			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,181.40	
2022 30 141 0023																																		PERSONA	169.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO	301410026	COMOAPAN	37.00	08/08/2022		0.68	08/08/2022		1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	926.65	
2022 30 141 0028																																		PERSONA	90.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO	301410046	EL LAUREL	0.00			0.00			4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,817.00	
2022 30 141 0033																																		PERSONA	200.00	

Maria Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sonia Reyes Colina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

María Antonia Carmona Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 24/10/2022
 Fecha de Aprobación: 24/10/2022

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros																								Metas	Observaciones								
			Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)							
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento			Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
%	Inicio	Término					%	Inicio	Término																											
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (1ER. ETAPA)	301410023	CERRO AMARILLO DE ABAJO	0.00			0.00						3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00		
2022	30	141	0026																														PERSONA	568.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (1ER. ETAPA)	301410037	FRANCISCO J. MORENO	60.00	25/07/2022		0.70	23/07/2022					4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,422.27	29,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	6 de 11	
2022	30	141	0035																														PERSONA	225.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA)	301410008	AXOCHIO	100.00	28/04/2022	13/07/2022	92.17	02/05/2022					2,949,136.03	2,949,136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,247.71	2,718,247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00		
2022	30	141	0022																														PERSONA	1,411.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ROSARIO CHIGD (1ER. ETAPA)	301410149	TEXALPAN DE ARRIBA	100.00	04/05/2022	14/07/2022	100.00	12/05/2022	02/09/2022				2,842,891.41	2,842,891.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,891.41	2,842,891.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
2022	30	141	0063																														PERSONA	200.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (4TA. ETAPA)	301410060	OHUILAPAN	100.00	28/04/2022	25/08/2022	96.98	03/05/2022					5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625,160.49	5,625,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00		
2022	30	141	0042																														PERSONA	1,245.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN SERAPIO RENDÓN (2DA. ETAPA), EN LA COLONIA EL CEBOLLAL	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	04/05/2022	31/08/2022	94.14	04/05/2022					2,481,679.94	2,481,679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,264.68	2,336,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00		
2022	30	141	0048																														PERSONA	250.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TEÓDULO CAMACHO	301410048	LOS MANANTIALES	99.00	13/06/2022		75.63	10/06/2022					4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705,911.49	3,705,911.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00		
2022	30	141	0037																														PERSONA	371.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410026	COMOAPAN	100.00	13/06/2022	26/08/2022	91.52	03/08/2022					1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,928.88	1,166,928.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
2022	30	141	0030																														PERSONA	90.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (1ER. ETAPA)	301410051	LOS MÉRIDAS	30.00	09/09/2022		0.47	12/09/2022					2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,109.54	12,109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00		
2022	30	141	0038																														PERSONA	300.00		
SC	03	e	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DEL SISTEMA PRIMARIO CALLES JUAN ESCUTIA, JUAN DE LA BARRERA, MONTES DE OCA, MARCISO MENDOZA, FLORES MAGÓN E IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA BELÉN GRANDE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00						4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,355.00	
2022	30	141	0011																														PERSONA	15,000.00		
SJ	02	e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "AURELIO BALLADOS PALACOS" CLAVE 30DND0832	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00						1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2022	30	141	0085																														ALUMNO	57.00		

Maria Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Collina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

José Carlos Pascoe Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Maria Antonia Carmona Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 24/10/2022
 Fecha de Aprobación: 24/10/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones												
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas										
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "CONCEPCIÓN G. DE MALDONADO" CLAVE 30EIN0222J	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00						
2022	30	141	0086																																	ALUMNO	205.00							
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "FERNANDO MIRANDA ABAD" 30DIN10270	301410016	CALERÍA	56.00	11/07/2022		0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	7 de 11			
2022	30	141	0084																																		ALUMNO	104.00						
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "MAGDALENA MAGALLON HIGAREDA" CLAVE 30DIN08950	301410086	TILAPAN	5.00	25/09/2022		0.00			1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2022	30	141	0087																																		ALUMNO	55.00						
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CLAVE 30EPR1897K, EN LA COLONIA RANCHO PAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	28/04/2022	26/07/2022	95.44	02/05/2022		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	141	0089																																			ALUMNO	154.00					
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE 30EPR1902M	301410082	SOYATA	85.00	15/07/2022		51.64	22/07/2022		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	141	0090																																			ALUMNO	103.00					
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CLAVE 30DPR1658S	301410024	CERRO LAS IGUANAS	100.00	05/05/2022	17/08/2022	95.44	04/05/2022		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	141	0088																																				ALUMNO	231.00				
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA "CLAUTEMOC" CLAVE 30DVO606E	301410032	CHUNAPAN DE ARRIBA	100.00	04/05/2022	31/08/2022	23.61	04/05/2022		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	141	0092																																				ALUMNO	137.00				
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CLAVE 30DVI1429F	301410014	BUENOS AIRES TEXALPAN	99.00	07/07/2022		96.36	15/07/2022		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	141	0091																																				ALUMNO	159.00				
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA "SOL JUARA RÍOS DE LA CRUZ" CLAVE 30EIV0393S	301410087	TONALAPAN	74.36	08/08/2022		0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	141	0093																																				ALUMNO	67.00				
SJ	01	REHABILITACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR "LEÓN MEDELY ALVARADO" 30DIN0756W	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	52.00	28/07/2022		0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2022	30	141	0072																																				ALUMNO	117.00				
SJ	01	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" CLAVE 30DPR0558M	301410028	COYOLTEPEC	100.00	18/07/2022	30/09/2022	68.07	20/07/2022		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2022	30	141	0082																																					ALUMNO	37.00			

Maria Elena Solana Calzad
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENTE DEL
 CONSEJO DE DESARROLLO
 MUNICIPAL

Sonia Reyes Collina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERO MUNICIPAL

María Antonia Carmona Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 24/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE 01 i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LEÓN MEDEL Y LA VARRADO ENTRE LAS CALLES AGUILAS SERDÁN Y LA CALLE FIDEL HERRERA BELTRÁN, EN LA COLONIA CHAPAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	17.89	09/09/2022	0.83	09/09/2022	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,305.85	32,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,305.85	32,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,675.00			
2022	30	141	0058																																		
SC 01 f	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	301410071	REVOLUCIÓN	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	10 de 11	
2022	30	141	0010																																		
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE BEZUAPAN	301410012	BEZUAPAN	0.00		0.00		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.29		
2022	30	141	0113																																		
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAUCHAPAN	301410045	LAUCHAPAN	0.00		0.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.60		
2022	30	141	0114																																		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CAMINO REAL MILTEPEC	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.57	
2022	30	141	0115																																		
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA "COR. CELSO ORTÍZ MORENO" CLAVE 30DP0911D	301410026	COMOAPAN	0.00		0.00		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2022	30	141	0116																																		
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "DÍA DEL MAESTRO" CALVE 30DP07505	301410074	SALINAS ROCA PARTIDA	0.00		0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2022	30	141	0117																																		
SJ 02 x	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA "CETIS 110" CLAVE 30DCT0437L	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2022	30	141	0118																																		
SJ 02 u	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PREPARATORIA "CONALEP 201" CLAVE 30DP1009X	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	65.00	29/09/2022	0.00		346,961.50	346,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	141	0119																																		
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA "ENRIQUE LÓPEZ HUSTRÓN" CLAVE 30DP0720Y	301410014	BUENOS AIRES TEXALPAN	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	141	0120																																		
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE 30DP0734A	301410040	EL HUEDERO	1.67	23/09/2022	0.00		1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	141	0121																																		

Maria Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Collina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Maria Antonia Carmona Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

