



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 12/04/2022
Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero		%		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas
				Inicio	Término	Inicio	Término	%	%																								
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	301410074	SALINAS ROCA FARTIDA	0.00					1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00		
2022	30	141	0001																												PERSONA	885.00	
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	301410902	ABREVADERO	0.00					3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1 de 11	
2022	30	141	0012																												PERSONA	400.00	
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	301410036	FRANCISCO L. MADERO	0.00					2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.98		
2022	30	141	0067																												PERSONA	152.00	
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	301410042	JUAN JACOB TORRES (BODEGA DE TOTONTEPEC)	0.00					1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.54		
2022	30	141	0068																												PERSONA	168.00	
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA COLONIA CRUCEIRO XOTEAPAN	301410092	XOTEAPAN	0.00					1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.99		
2022	30	141	0070																												PERSONA	56.00	
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS COLONIAS PEDRO MEDEL Y SANTOS MOORALES	301410016	CALERIA	0.00					1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.57		
2022	30	141	0069																												PERSONA	100.00	
SC 02 c	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	301410090	TULAPAN	0.00					3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2022	30	141	0008																												PERSONA	1,775.00	
SC 02 c	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	301410103	DOS DE ABRIL (MONTEPIO CHUITO)	0.00					1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2022	30	141	0009																												PERSONA	287.00	
SJ 02 b	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREESCOLAR "GRAL FRANCISCO ARTIGAS BARREDILLO" CLAVE 3009U0171U	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2022	30	141	0073																												ALUMNO	206.00	
SJ 02 a	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREESCOLAR "SIMÓN BOLÍVAR" CLAVE 302AN0534K	301410057	LOS NARANJOS	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2022	30	141	0071																												ALUMNO	27.00	
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CLAVE 300PR2266J	301410005	EL POPOTAL	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2022	30	141	0074																												ALUMNO	127.00	

Maria Elena Salas Calzadilla
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Renán Rojas Collina
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Blenda Salas Valandres
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2022 - 2025
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS Tuxtla
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,356.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																												
SJ 02 g 2022 30 141 0075	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA "FRANC. FERNANDO MIRANDA ABAO" CLAVE 30DFR4295	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00			
SJ 02 i 2022 30 141 0079	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA "BALZAPOTE" CLAVE 30ETH0678D (DUPLIX)	301410009	BALZAPOTE	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	24.00	2 de 11	
SJ 02 g 2022 30 141 0076	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA "GRAL. MIGUEL ALEMÁN" CLAVE 30EPR3901N (DUPLIX)	3014100081	SIBUAPAN	0.00		0.00		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	163.00		
SJ 02 m 2022 30 141 0078	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA "MARIANO ESCOBEDO" CLAVE 30ETV0472E (DUPLIX)	3014100097	LOS PINOS	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	48.00		
SJ 02 m 2022 30 141 0077	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 30DTV0807B (DUPLIX)	301410016	CALERIA	0.00		0.00		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	252.00		
SE 02 f 2022 30 141 0066	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL CALLEJÓN IGNACIO ALDAMA	3014100085	TEXCALITLÁN XOTEAPAN (TEXCALITLÁN)	0.00		0.00		740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	242.00		
SJ 02 f 2022 30 141 0080	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "DR. RAÚL S. ARGÜDÍN CORHO" CLAVE 300UN3272E	3014100084	TEXCALPAN DE ABAJO	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	75.00		
SJ 02 f 2022 30 141 0081	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR	301410016	CALERIA	0.00		0.00		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	328.00	
SJ 02 f 2022 30 141 0083	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO" CLAVE 30DTV04939Y	301410049	MAZUMIAPAN	0.00		0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	121.00		
R 03 c 2022 30 141 0096	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOCHECHAS CHUNAPAN DE ARRIBA - LAGUNTA.	3014100032	CHUNAPAN DE ARRIBA	0.00		0.00		9,120,000.00	9,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.84		
SD 03 c 2022 30 141 0018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 18 DE MARZO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	3014100001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		

Maria Elena Solana Calzada
 Nombre, firma y sello
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Senia Echeverría Collina
 Nombre y firma
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

José Carlos Pacheco Ramírez
 Nombre, firma y sello
 TESORERO MUNICIPAL

Brenes Gallo, Alejandro
 Nombre, firma y sello
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISWDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,356.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federadas	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federadas	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federadas	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARIANO ABAÑO, EN LA COLONIA RANCHOAPAN	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2022	30	141	0018																													PERSONA	300.00			
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE MAYO, EN LA COLONIA BRISAS DEL RIO	30141001	CALERÍA	0.00					850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	3 de 11
2022	30	141	0013																													PERSONA	80.00			
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PALZOQUIAPAN	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00					1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2022	30	141	0015																													PERSONA	150.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES OAXACA - JALISCO EN LA COLONIA BUENAVISTA	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00					2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	1,231.50	
2022	30	141	0055																													PERSONA	250.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES 17 DE FEBRERO - NETZAHUALCOYOTL, EN LA COLONIA JUAN ESCUTIA	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00					8,950,000.00	8,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	5,631.43	
2022	30	141	0045																													PERSONA	400.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE - CALLE DE LOS DEPORTES (2ER. ETAPA)	30141008	LA REDONDA	0.00					2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	1,418.87	
2022	30	141	0036																													PERSONA	150.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES FERNANDO LÓPEZ ARIAS - VICENTE GUERRERO	30141007	SALTO DE EYIPANTLA	0.00					3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	250.00	
2022	30	141	0034																													PERSONA	1,928.31			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE - INDEPENDENCIA	30141002	CERRO LAS IGUANAS	0.00					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	1,200.00	
2022	30	141	0027																													PERSONA	500.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES LAS FLORES - 7 HERMANOS, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA	30141001	BUENOS AIRES TEXALPAN	0.00					2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	1,756.00	
2022	30	141	0025																													PERSONA	400.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES LOS LIROS - BUGAMBILIAS EN LA COLONIA 6 DE ENERO	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00					1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	850.00	
2022	30	141	0048																													PERSONA	60.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES LOS LIROS - BUGAMBILIAS EN LA COLONIA 6 DE ENERO	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00					2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	1,091.23	
2022	30	141	0056																													PERSONA	80.00			

H. Elena Salazar Calzada,
 María Elena Salazar Calzada,
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Sonia Rojas Colina,
 Vocal de Control y Vigilancia
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez,
 Tesorero Municipal
 Nombre, firma y sello



Araceli Muñoz Valverde,
 Contralora Municipal
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/ 2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,358.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO - FRANCISCO MARQUEZ	30141008	SIHJAPAN	0.00																														METRO CUADRADO	1,392.06					
2022	30	141	0061																															PERSONA	250.00					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES REFORMA AGRARIA - PRONASOL, EN LA COLONIA BELÉN GRANDE	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00																															METRO CUADRADO	2,275.364	de 11			
2022	30	141	0047																																PERSONA	200.00				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE (11R. ETAPA)	30141009	XOTEAPAN	0.00																																PERSONA	300.00			
2022	30	141	0065																																	METRO CUADRADO	800.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 28 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA TETILA	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00																																	PERSONA	60.00		
2022	30	141	0048																																	METRO CUADRADO	1,975.50			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE 15 DE MAYO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00																																	PERSONA	150.00		
2022	30	141	0051																																		METRO CUADRADO	1,695.55		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 6 DE ENERO	30141000	AHUACAPAN	0.00																																	PERSONA	436.00		
2022	30	141	0020																																			METRO CUADRADO	2,646.26	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	30141004	MAZUMIAPAN	0.00																																	PERSONA	300.00		
2022	30	141	0040																																			METRO CUADRADO	1,802.87	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	30141005	OCELOTA	0.00																																	PERSONA	270.00		
2022	30	141	0041																																			METRO CUADRADO	1,400.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALMENDRAS	30141006	FIZAPAN	0.00																																		PERSONA	228.00	
2022	30	141	0043																																			METRO CUADRADO	2,750.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ	30141002	COSTA DE ORO (ARROYO DE ORO)	0.00																																		PERSONA	120.00	
2022	30	141	0032																																			METRO CUADRADO	1,725.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	30141000	ARROYO DE LEZA	0.00																																	PERSONA	90.00		
2022	30	141	0021																																					

Maria Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Flores Collina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Alfonso Sánchez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

SELLO DIGITAL: KqGu4PNiYidB6vKvAzcaUgZ-v0vmOVXHepF68EHtjoLbUvrzUz2KP0uapnpr3mjvuPArrysJlVXS1/jx2y9b8asxlgaGw09udiE8rPzLn+h4U/9Jlckjg4zDnUukXhFrWdHj-9RG2-g3XcXioK14jrAQiDLacw5qMa3fpex0e=

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,356.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros																									Metas	Observaciones						
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Unidad de Medida	Aprobadas		
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total			Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal			Aportación Beneficarias	Otras Fuentes Federales
SE	02																														METRO CUADRAD O	2,350.00	
2022	30	141	0024																											PERSONA	937.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	1,500.71	5 de 11	
2022	30	141	0060																											PERSONA	200.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	2,002.70		
2022	30	141	0057																											PERSONA	200.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	1,200.00		
2022	30	141	0044																											PERSONA	160.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	660.00		
2022	30	141	0029																											PERSONA	80.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	1,423.31		
2022	30	141	0039																											PERSONA	150.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	1,156.00		
2022	30	141	0031																											PERSONA	130.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	2,850.00		
2022	30	141	0062																											PERSONA	500.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	1,859.00		
2022	30	141	0050																											PERSONA	300.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	1,995.00		
2022	30	141	0059																											PERSONA	502.00		
SE	02																													METRO CUADRAD O	1,430.67		
2022	30	141	0054																											PERSONA	160.00		

Maria Elena Solano Cazada,
 Nombre, firma y sello
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Sandra Paola Collina
 Nombre y firma
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

José Carlos Paéz Ramírez
 Nombre, firma y sello
 TESORERO MUNICIPAL

Blas de los Angeles
 Nombre, firma y sello
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO

SELLO DIGITAL: KqGu4PNiYidB6vKvAzcaUgZ-v0vmOVXHeP68EHtj0LbUvzUz2KP0uapn3m3mjuPARRysJlVXS1/jx2y9b8asxlgaGw09udiE8rPzLn+h4U/9Jlckjg4ZdnUukXhFtWrDfj+9kGP+g3Xc6XioK14jrAQjDLacw5qMa3fpex0c=

H. AYUNTAMIENTO DE
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,358.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																								
SE	02																										METRO CUADRADO	1,161.40				
2022	30	141	0023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIRADOR	30141018	BELLA VISTA	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	169.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	926.65	6 de 11			
2022	30	141	0028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO	30141002	COMOAPAN	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	90.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	2,617.00				
2022	30	141	0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO	30141004	EL LAUREL	0.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	1,800.00				
2022	30	141	0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (1ER. ETAPA)	30141002	CERRO AMARILLO DE ABAJO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	568.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	2,160.00				
2022	30	141	0035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (1ER. ETAPA)	30141003	FRANCISCO J. MORENO	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	225.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	2,050.00				
2022	30	141	0022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA)	30141000	AXOCHIO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,411.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	1,100.00				
2022	30	141	0063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ROSARIO CHIGO (1LE. ETAPA)	30141014	TEXALPAN DE ARRIBA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	3,065.00				
2022	30	141	0042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (1TA. ETAPA)	30141006	CHUILAPAN	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,245.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	1,520.00				
2022	30	141	0048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN SERAPIO RENDÓN (2DA. ETAPA), EN LA COLONIA EL CEBOLLAL	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	3,340.00				
2022	30	141	0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TEÓDULO CAMACHO	30141004	LOS MANANTIALES	0.00	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	371.00				
SE	02																										METRO CUADRADO	1,000.00				
2022	30	141	0036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	30141002	COMOAPAN	0.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	90.00				

Maria Elena Solano Calzada
 María Elena Solano Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Collina
 Sonia Reyes Collina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pascoe Ramírez
 José Carlos Pascoe Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Brenda Guzmán Andra
 Brenda Guzmán Andra
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO

SELLO DIGITAL: KqGu4PNIYidB6vKvAzcaUgZ-v0vmOVXHepF68EHtjoLbUvrzUz2KP0uapnprn3mjvuPArrysJlVSX1/jx2y9b8asxlgaGw09udie8rPzLn+h4U/9Jlckjg4zDnUukXhTWRDj+9UGP+g3Xt6XioK14jrAQiDLacw5qMa3fpex0c=

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,356.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas
				Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (SER. ETAPA)	30141005 1	LOS MÉRIDA	0.00		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,560.00			
2022																													30	141	0038	PERSONA
SC 03 b	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	30141002 9	CUESTA AMARILLA	0.00		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00		
2022																														30	141	0004
SC 03 b	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	30141004 0	EL HUIDERO	0.00		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2022																															30	141
SC 03 b	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	30141007 3	HIO DE TUXTLA	0.00		0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2022																															30	141
SC 03 b	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	30141009 1	VISTA HERMOOSA	0.00		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2022																															30	141
SC 03 e	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DEL SISTEMA PRIMARIO CALLES JUAN ESCUTIA, JUAN DE LA BARRERA, MONTES DE OCA, NARCISO MENDOZA, FLORES MAGOIN E IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA REJEN GRANDE	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,355.00
2022																																30
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	30141012 3	EL LAUREL VIEJO	0.00		0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00
2022																																30
SJ 02 e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "AURELIO BALLEADOS PALACIOS" CLAVE 300IN0882	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2022																																30
SJ 02 e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "CONCEPCION G. DE MALDONADO" CLAVE 300IN0222	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2022																																30
SJ 02 e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "BERNARDO MIRANDA ABAD" 300IN0270	30141001 6	CALPIA	0.00		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2022																																30
SJ 02 e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "MAGDALENA MAGALÓN HIGAREDA" CLAVE 300IN0950	30141008 6	TILAPAN	0.00		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2022																																30

Maria Eleng Salama Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Collina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Brenda Silvia Alandere
 CONTRADORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ 02 k 2022 30 141 0089	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" CLAVE 30EPR1897R, EN LA COLONIA RANCHO PAN	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00						
SJ 02 k 2022 30 141 0090	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE 30EPR1902M	30141008 2	SOYATA	0.00				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	8 de 11			
SJ 02 k 2022 30 141 0088	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CLAVE 30EPR1858S	30141002 4	CERRO LAS IGUANAS	0.00				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
SJ 02 c 2022 30 141 0092	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA "CLARIUTEMOC" CLAVE 30EVS060E	30141003 2	CHUNUAPAN DE ARRIBA	0.00				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SJ 02 a 2022 30 141 0091	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CLAVE 30EVS1429Y	30141001 4	BUENOS AIRES TEXALPAN	0.00				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SJ 02 c 2022 30 141 0093	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CLAVE 30EVS0193S	30141008 7	TONALAPAN	0.00				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
D 04 2022 30 141 0112	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (ADQUISICIÓN DE HARDWARE)	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				1,823,350.00	1,823,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	20.00		
SJ 01 a 2022 30 141 0072	REHABILITACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR "LEÓN MEDEL Y ALVARADO" 30DIN0256W	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
SJ 01 bc 2022 30 141 0082	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" CLAVE 30DPR0538M	30141002 8	COYOLTEPEC	0.00				350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
UB 01 a 2022 30 141 0094	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MILTEPEC ESTACIÓN CHULUAPAN-GCELOTA	30141028 8	ESTACIÓN CHULUAPAN	0.00				3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	8.10	
IR 01 c 2022 30 141 0101	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "CUESTA AMARELLA - J.J. TORRES"	30141002 9	CUESTA AMARELLA	0.00				860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.25	
																																					PRODUCTO	40.00			

Maria Elena Salazar Calzada
 María Elena Salazar Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ronnie Reyes Collina
 Ronnie Reyes Collina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Pascual Ramírez
 Carlos Pascual Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ricardo Salazar
 Ricardo Salazar
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
R 01 C 2022 30 141 0102	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "CUESTA DE LAJA"	30141003 0	CUESTA DE LAJA	0.00																												KILOMETRO	2.60			
R 01 C 2022 30 141 0109	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "EL MANANTIAL"	30141009 0	TULAPAN	0.00																												KILOMETRO	2.30	9 de 11		
R 01 C 2022 30 141 0104	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "EL NACAXTLE"	30141005 5	EL NACAXTLE	0.00																												KILOMETRO	2.30			
R 01 C 2022 30 141 0103	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "EL PUENTE - TEPETACA - CEDRAL"	30141004 6	EL LAUREL	0.00																													KILOMETRO	4.97		
R 01 C 2022 30 141 0105	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "LA BOCA"	30141001 3	LA BOCA	0.00																													KILOMETRO	2.50		
R 01 C 2022 30 141 0095	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "LAS LOMAS"	30141000 2	ABREVADERO	0.00																													KILOMETRO	4.00		
R 01 C 2022 30 141 0106	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "LEY 6 DE ENERO"	30141006 0	LEY SEIS DE ENERO DE 1915	0.00																													KILOMETRO	6.40		
R 01 C 2022 30 141 0107	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "PARCELA ESCOLAR"	30141005 7	LOS NARANJOS	0.00																														KILOMETRO	5.00	
R 01 C 2022 30 141 0100	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "PEPETACA"	30141002 8	COYOLTEPEC	0.00																													KILOMETRO	1.50		
R 01 C 2022 30 141 0097	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS BUENOS AIRES XOTEAPAN - LAGUNA CHUNAPAN	30141001 5	BUENOS AIRES XOTEAPAN	0.00																													KILOMETRO	1.94		
R 01 C 2022 30 141 0098	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EJIDOS CHUNAPAN ABAJO - SALTO YIPANTLA	30141003 1	CHUNAPAN DE ABAJO	0.00																													KILOMETRO	3.43		

Maria Elena Solana Calzada
 María Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Galina
 Sonia Reyes Galina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Brenda Saldaña
 Brenda Saldaña
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: KqGu4PNiYidB6yKvAzcaUgZ+v0vmOVXHepF68EHtjoLbUvrzUz2KP0uapnpr3mjvuPArrysJlVSX1/jx2y9b8asxlgaw09udiE8rPzLn+h4U/9JlCkkg4zDnUukXhFtWrDfj+9kGP+g3Xc6XioK14jrAQiDLacw5qMa3fpex0c=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros																									Metas Unidad de Medida Aprobadas	Observaciones										
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Describiendo la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)														
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal			Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros						
IR 01 C	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS RICARDO FLORES MAGÓN - COBATEPEC	301410072	RICARDO FLORES MAGÓN	0.00		0.00		1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.50						
2022 30 141 0108																													PRODUCTOR	40.00							
IR 01 C	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS ADOLFO RUÍZ CORTINES - EJIDO MATACAPAN	301410167	ADOLFO RUÍZ CORTINES	0.00		0.00		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00	10 de 11		
2022 30 141 0096																													PRODUCTOR	40.00							
SD 01 C	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD MILITAR-VILLAS RANCHOAPAN I, EN LA COLONIA RANCHOAPAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2022 30 141 0017																													PERSONA	500.00							
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL COLECTOR MARGINAL EN EL ARROYO COMOAPAN MONTE (ER. ETAPA)	301410026	COMOAPAN	0.00		0.00		6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,426.00		
2022 30 141 0014																													PERSONA	5,426.00							
UM 01 a	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO	301410026	COMOAPAN	0.00		0.00		4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,426.00		
2022 30 141 0110																													PERSONA	5,426.00							
UM 01 a	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO	301410058	LA NUEVA VICTORIA	0.00		0.00		5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,798.00		
2022 30 141 0111																													PERSONA	1,798.00							
SE 01 i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE GÓMEZ FARÍAS Y LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, EN LA COLONIA SAN MIGUEL	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,000.00		
2022 30 141 0053																													PERSONA	2,000.00							
SE 01 i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE BENTON JUÁREZ Y LA CALLE BERNARDO PEÑA, EN LA COLONIA CENTRO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20,000.00	
2022 30 141 0052																													PERSONA	20,000.00							
SE 01 i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE LA CALLE ABASOLO Y LA CALLE ALLENDE	301410008	TILAPAN	0.00		0.00		4,270,000.00	4,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
2022 30 141 0064																													PERSONA	500.00							
SE 01 i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LEÓN MEDEL Y ALVARADO ENTRE LAS CALLES AGUILES SERDÁN Y LA CALLE FIDEL HERRERA BELTRÁN, EN LA COLONIA CHIAPAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
2022 30 141 0058																													PERSONA	500.00							
SC 01 b	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO	301410002	ABREVEDERO	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,322.00		
2022 30 141 0003																													PERSONA	1,322.00							

Ma. Elena Solana Caldera
 María Elena Solana Caldera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Molina
 Sonia Reyes Molina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Cortés Ramírez
 José Carlos Cortés Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Brenda Salas Mejía
 Brenda Salas Mejía
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: KqGu4PNIYjdB6vKvAzcaUgZ+v0vmOVXHePF68EhtJoLbUvrzU2kP0uapn3mjvuPArYsJlVXJ1/jx2y9b8asxLgaGw09udiE8rPzLn+h4U/9Jlckjg4zDnUukXhFwDfj+9KGPfg3Xc6XioK14jrAQiDLacw5qMa3fpex0c=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RAFAEL SOLANA SINTA, EN LA COLONIA CENTRO	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	10.00		
2022 30 141 0018																												PERSONA	20,000.00		
SC 01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	30141007 1	REVOLUCIÓN	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	11 de 11	
2022 30 141 0010																												PERSONA	136.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:


273,583,350.00 273,583,350.00 0.00

Maria Elena Solana Calzada
 María Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Cólina
 Sonia Reyes Cólina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Brenda Salas Alejandre
 Brenda Salas Alejandre
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2022/SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 73