

**DESTINO DEL GASTO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**




MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ

CIERRE DE EJERCICIO

FOLIO DEL PROYECTO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIADOS	META	INICIO	TERMINO	FLUJO	OBSERVACIONES
Descripción del Ramo: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Fuente de Financiamiento: FAISMUN						
VER230402302864	Proyecto de inversión	329,236.41	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MANUEL A. DE LA CABADA BERNARDO PEÑA, EN LA COLONIA CENTRO - 361213	5,000	Metros Cuadrados 235.0	01/12/23	31/12/23	Cancelación validada	Sin observaciones
VER230402296074	Proyecto de inversión	3,316,128.44	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA VIA - 334324	355	Metros lineales, 199.0	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302331	Proyecto de inversión	5,700,000.00	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MIGUEL HIDALGO A CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC - 359416	160	Kilómetro, 4.5	27/11/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402296167	Proyecto de inversión	2,000,000.00	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL HUIDERO - 334635	1,153	Metros cúbicos, 60.0	26/11/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302204	Proyecto de inversión	4,350,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LEOPOLDO - 358725	500	Metros Cuadrados, 1750.0	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302247616	Proyecto de inversión	1,977,209.50	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAMINO VIEJO A LA LAGUNA ENCANTANDA - 149741	100	Piezas, 649.0	17/07/23	14/09/23	Cancelación validada	Sin observaciones
VER230402302320	Proyecto de inversión	3,880,000.00	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TECUANAPA EN LA LOCALIDAD DE TULAPAN - 359380	120	Kilómetro, 1.6	28/11/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302261	Proyecto de inversión	2,470,000.00	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EIIDO MATACAPAN DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 358948	160	Kilómetro, 2.7	25/11/23	31/12/23	Cancelación validada	Sin observaciones
VER230202223030	Proyecto de inversión	2,784,712.89	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PROLONGACION SERAPIO RENDON 3RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL CEBOLLAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 71187	200	Metros Cuadrados, 1800.04	08/05/23	25/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223042	Proyecto de inversión	2,962,112.12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, EN LA COLONIA 1 DE MAYO - 71310	150	Metros Cuadrados, 1701.83	11/05/23	08/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223805	Proyecto de inversión	2,981,285.85	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO TUXTLA - 76685	250	Metros Cuadrados, 1875.0	18/05/23	01/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202224289	Proyecto de inversión	1,220,653.28	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0879V - 80110	124	Metros Cuadrados, 336.0	22/05/23	03/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202225196	Proyecto de inversión	2,936,708.62	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA NIÑOS HEROES EN SAN ANDRES TUXTLA - 89132	60	Metros Cuadrados, 1710.55	25/05/23	22/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202228646	Proyecto de inversión	1,344,274.15	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJO CLAVE 30DTV0607D - 112923	94	Metros Cuadrados, 407.92	01/06/23	08/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243415	Proyecto de inversión	2,453,374.45	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TORO PRIETO - 125094	150	Metros Cuadrados, 1871.05	12/06/23	08/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243716	Proyecto de inversión	558,262.61	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE OCELOTA - 126510	50	Kilómetro, 0.25	08/07/23	21/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302252682	Proyecto de inversión	667,337.98	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORIN - 177563	35	Kilómetro, 0.21	25/07/23	23/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302253536	Proyecto de inversión	3,472,792.46	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES TEXALPAN - 182358	400	Metros Cuadrados, 1855.0	27/07/23	25/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402278003	Proyecto de inversión	2,794,242.37	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE MATACAPAN - 236729	110	Metros Cuadrados, 1470.0	17/09/23	24/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402278009	Proyecto de inversión	3,255,514.84	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS MERIDA - 236835	100	Metros Cuadrados, 1200.0	15/09/23	12/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279828	Proyecto de inversión	6,574,541.95	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TILAPAN - 256915	1,780	Metros Cuadrados, 1560.4	07/09/23	04/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280796	Proyecto de inversión	2,612,757.82	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES CAROLINO ANAYA Y LEYES DE REFORMA, COLONIA BELEN GRANDE - 262915	120	Metros Cuadrados, 1360.0	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402285056	Proyecto de inversión	1,877,749.23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES LA CANTERA 21 DE MARZO EN LA COLONIA 1 DE MAYO - 284781	40	Metros Cuadrados, 859.64	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293251	Proyecto de inversión	2,758,498.77	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES ZIRCONIA Y ZAFIRO EN LA COLONIA VILLAS DE SAN ANDRES - 322576	150	Metros Cuadrados, 1300.0	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293498	Proyecto de inversión	1,563,102.29	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR0735P EN LA LOCALIDAD DE SAN LEOPOLDO - 323402	64	Metros Cuadrados, 507.91	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402297875	Proyecto de inversión	3,456,873.01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSE RAMIREZ DE LA ROSA, EN LA COLONIA BUENAVISTA EN SAN ANDRES TUXTLA - 341485	220	Metros Cuadrados, 2184.0	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302302	Proyecto de Inversión	2,990,100.62	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA REDONDA AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LA REDONDA - 359344	420	Kilómetro, 2.98	24/11/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones

LE



VER230402302384	Proyecto de inversión	1,973,912.76 MANTENIMIENTO DE ANDADORES URBANOS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN ANDRES TUXTLA - 359565	30,000 Metros Cuadrados, 18000.0	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402317874	Acción	6,763,721.93 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425949	0 SERVICIO(S), 1.0	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202221369	Proyecto de inversión	3,117,280.89 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ROSARIO CHIGO 2DA. ETAPA - 57482	100 Metros Cuadrados, 1305.0	08/05/23	07/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223025	Proyecto de inversión	1,595,759.10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLE PUENTE MARIMBA PUENTE NACIONAL Y PUENTE REAL, EN LA COLONIA LAGUNA ENCANTADA - 71126	60 Metros lineales, 976.83	08/05/23	04/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223075	Proyecto de inversión	1,021,637.50 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR1886L EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES XOTEAPAN - 71532	189 Metros Cuadrados, 389.73	08/05/23	04/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223812	Proyecto de inversión	1,099,505.54 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DTV1393Z EN LA LOCALIDAD DE PUERTA NUEVA XOTEAPAN PUERTA NUEVA - 76736	96 Metros Cuadrados, 482.48	17/05/23	14/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202228712	Proyecto de inversión	1,583,991.57 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION MIGUEL ALEMAN COLONIA EL ARENAL - 113302	40 Metros Cuadrados, 917.48	29/05/23	12/07/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302247597	Proyecto de inversión	731,877.63 AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON - 149610	35 Metros lineales, 928.0	10/07/23	07/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302247664	Proyecto de inversión	638,046.25 CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR MIGUEL ANGEL LICONA CARVAJAL CALVE 30DJN2158N EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES XOTEAPAN - 150046	40 Metros Cuadrados, 71.4	17/07/23	03/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402274654	Proyecto de inversión	2,999,973.73 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 149921	150 Metros Cuadrados, 1611.37	13/09/23	17/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279553	Proyecto de inversión	3,417,667.86 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AGRONOMIA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 255038	200 Metros Cuadrados, 1524.6	16/09/23	03/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279599	Proyecto de inversión	887,614.22 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BEZUAPAN COMOAPAN MONTE EN LA LOCALIDAD DE COMOAPAN - 255398	160 Kilómetro, 0.8	27/09/23	25/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280761	Proyecto de inversión	2,148,309.37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GUADALAJARA, EN LA COLONIA EL COCAL II - 262764	80 Metros Cuadrados, 800.0	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402281207	Proyecto de inversión	896,662.02 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER BERR CLAVE 30DJN1529H EN LA LOCALIDAD DE OHUILAPAN - 264871	51 Metros Cuadrados, 246.85	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402281723	Proyecto de inversión	898,591.68 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 267429	45 Kilómetro, 0.4	08/09/23	06/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293209	Proyecto de inversión	2,988,869.00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIO - 322406	1,411 Metros Cuadrados, 2040.0	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293298	Proyecto de inversión	651,902.90 CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR LUCERITO CLAVE 30DJN0881U EN LA LOCALIDAD DE CHUNIAPAN DE ARRIBA - 322745	40 Metros Cuadrados, 84.55	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293597	Proyecto de inversión	2,099,888.83 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COL. EMILIANO ZAPATA EN SAN ANDRES TUXTLA - 323690	100 Kilómetro, 1.66	01/11/23	20/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293611	Proyecto de inversión	2,127,917.41 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAGUNA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA ESCONDIDA - 323738	44 Kilómetro, 1.56	30/10/23	08/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402296255	Proyecto de inversión	1,003,881.12 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION SERAPIO RENDON, COL. EL CEBOLLAL - 334942	80 Metros lineales, 309.2	12/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402296396	Proyecto de inversión	4,904,652.27 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CALLE 7 DE AGOSTO EN SAN ANDRES TUXTLA - 335477	800 Metros lineales, 9.0	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302406	Proyecto de inversión	2,849,344.31 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES CALLEJON DEL CRISTO CALVARIO, EN LA COLONIA TRES DE MAYO - 359610	120 Metros Cuadrados, 1484.53	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202221359	Proyecto de inversión	4,185,860.61 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES SALVADOR DIAZ MIRON LAZARO CARDENAS DEL RIO BENITO JUAREZ GARCIA - 57403	300 Metros lineales, 2405.01	28/04/23	25/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202225258	Proyecto de inversión	1,268,173.51 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA LA VICTORIA CLAVE 30DPRO741K MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA - 89739	148 Metros Cuadrados, 551.3	26/05/23	07/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243330	Proyecto de inversión	4,183,274.80 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EULALIO PROMONTOR 1ER. ETAPA DE LA LOCALIDAD LOS MANANTIALES - 124683	150 Metros Cuadrados, 2748.21	09/07/23	22/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243343	Proyecto de inversión	3,785,450.40 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA BENITO JUAREZ 18 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA HERMOSA - 124721	425 Metros Cuadrados, 2520.0	29/06/23	26/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243643	Proyecto de inversión	933,543.93 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SIXTO QUINTO MIXTEGA CLAVE 30DJN1944W EN LA LOCALIDAD DEL CERRO DE LAS IGUANAS - 126142	35 Metros Cuadrados, 264.0	12/06/23	09/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279076	Proyecto de inversión	1,489,651.24 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL ANDADOR 7 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LAGUNA ENCANTADA - 252544	70 Metros Cuadrados, 502.0	18/09/23	05/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279776	Proyecto de inversión	3,195,180.98 REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UNDESAT - 256653	5,000 Metros Cuadrados, 2748.8	27/09/23	09/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293281	Proyecto de inversión	4,600,000.00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES 2C Y 7C EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 322677	80 Metros Cuadrados, 2450.0	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302295	Proyecto de inversión	7,483,773.97 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LLANO SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DEL POPOTAL - 359311	480 Kilómetro, 6.0	24/11/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202221342	Proyecto de inversión	3,486,589.79 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON 1ER. ETAPA LOCALIDAD LAUCHAPAN - 57203	150 Metros Cuadrados, 2022.86	28/04/23	26/07/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223061	Proyecto de inversión	2,923,479.06 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ABATA - 71438	1,200 Metros Cuadrados, 1364.15	08/05/23	21/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202224282	Proyecto de inversión	1,720,693.60 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ANDRES TUXTLA - 80054	60 Metros Cuadrados, 1117.71	22/05/23	04/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202225248	Proyecto de inversión	2,999,492.56 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOTEPAN - 89696	200 Metros Cuadrados, 1368.86	26/05/23	23/08/23	Validado avances	Sin observaciones

dt

VER230302247660	Proyecto de inversión	450,905.13 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SECUNDARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 30DTV0673C EN LA LOCALIDAD DE ABREVADERO - 150021	91 Metros Cuadrados, 15.41	17/07/23	04/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302247668	Proyecto de inversión	2,089,806.11 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPRO742J EN LA LOCALIDAD DE OCELOTA - 150069	221 Metros Cuadrados, 704	13/07/23	09/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302247675	Proyecto de inversión	648,219.21 CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA TEPANCAN CLAVE 30ETH0476H EN LA LOCALIDAD DE TEPANCAN - 150103	40 Metros Cuadrados, 74.88	19/07/23	15/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302252597	Proyecto de inversión	2,688,126.82 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA ISIDRO TORRES MORENO CLAVE 30EX0063W EN SAN ANDRES TUXTLA - 177092	464 Metros Cuadrados, 916.93	25/07/23	21/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302256008	Proyecto de inversión	3,378,931.09 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA FLOREÑA DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES LA FLOREÑA - 199307	50 Kilómetro, 1.8	07/08/23	06/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402274661	Proyecto de inversión	3,430,000.00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALFONSO ARROYO FLORES 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 149995	150 Metros Cuadrados, 1935.22	19/09/23	16/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402281276	Proyecto de inversión	362,934.86 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE 2, EN LA COLONIA SAN GUMERSINDO EN LA LOCALIDAD DE COMOAPAN - 265109	40 Kilómetro, 0.08	25/09/23	24/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402282940	Proyecto de inversión	1,143,222.12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO AMARILLO DE ABAJO - 274249	195 Kilómetro, 0.31	04/10/23	18/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402292257	Proyecto de inversión	3,505,598.14 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MONTEPIO - 318479	188 Metros lineales, 3129.0	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402296306	Proyecto de inversión	2,338,938.04 REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE CONCEPCION ESCALERA EN LA LOCALIDAD DE SALINAS ROCA PARTIDA - 335116	100 Metros Cuadrados, 374	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402298976	Proyecto de inversión	1,949,531.11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE UNO EN LA COLONIA SAN ANDRES EN SAN ANDRES TUXTLA - 346263	100 Metros Cuadrados, 750	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302184	Proyecto de inversión	3,009,205.82 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA GLORIA - 358657	100 Metros Cuadrados, 1800	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302341	Proyecto de inversión	3,500,000.00 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO LA CEIBA DE ABAJO - 359451	415 Kilómetro, 1.1	26/11/23	30/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223019	Proyecto de inversión	1,244,647.90 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA SANTA ELENA - 71062	80 Metros Cuadrados, 876.83	08/05/23	05/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223027	Proyecto de inversión	2,879,902.34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CLAVEL 1ER. ETAPA COL. LAGUNA ENCANTADA - 71154	200 Metros Cuadrados, 1701.14	08/05/23	04/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223810	Proyecto de inversión	2,774,702.94 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DEL FERROCARRIL EN MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA - 76732	100 Metros Cuadrados, 1871.81	22/05/23	18/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202225071	Proyecto de inversión	1,998,192.45 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON JOSE ELIAS MORENO, EN LA COLONIA FERROCARRIL EN SAN ANDRES TUXTLA - 87622	90 Metros Cuadrados, 814.46	25/05/23	02/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243314	Proyecto de inversión	2,994,179.48 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO AMARILLO DE ABAJO - 124626	568 Metros Cuadrados, 1700.00	17/06/23	14/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243687	Proyecto de inversión	860,343.94 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON - 126315	64 Kilómetro, 0.4	17/07/23	15/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243695	Proyecto de inversión	362,334.25 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MERIDA - 126366	70 Kilómetro, 0.07	22/06/23	04/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279704	Proyecto de inversión	3,148,744.00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LA ANTORCHA 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TONALAPAN - 256055	200 Metros Cuadrados, 1600	15/09/23	12/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280824	Proyecto de inversión	2,910,892.50 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14 DE FEBRERO EN LA COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA - 263045	70 Metros Cuadrados, 1805.6	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402281963	Proyecto de inversión	240,803.33 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MONIGOTES - 268840	25 Kilómetro, 0.06	08/09/23	09/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302071	Proyecto de inversión	1,169,850.73 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MAIZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN SAN ANDRES TUXTLA - 357956	100 Metros Cuadrados, 450.00	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302310	Proyecto de inversión	4,797,781.95 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS MATALAPAN MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE MATALAPAN MONTERREY - 359356	240 Kilómetro, 4.1	10/11/23	29/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302354	Proyecto de inversión	457,036.04 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LORENZO TURRENT ROZAS CLAVE 30DN3891V EN LA LOCALIDAD DE CERRO AMARILLO DE ABAJO - 359474	21 Metros Cuadrados, 24.87	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302394	Proyecto de inversión	3,924,255.08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 359588	300 Metros Cuadrados, 2280.00	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302754	Proyecto de inversión	5,071,219.99 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE LAJA - 360814	350 Metros Cuadrados, 2800.00	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302842	Proyecto de inversión	1,652,425.93 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DTV1144T - 361090	140 Metros Cuadrados, 567.34	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402318163	Proyecto de inversión	3,497,497.68 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5 DE MAYO 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNETA - 427382	1,303 Metros Cuadrados, 2176.04	12/09/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202221339	Proyecto de inversión	1,169,204.24 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOS ROBLES LOCALIDAD IXBIAPAN - 57109	40 Metros lineales, 847.00	02/05/23	30/06/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202221357	Proyecto de inversión	3,499,152.61 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTÍN LOCALIDAD NACIMIENTOS DE XOGAPAN FRANCISCO I. MADERO - 57393	400 Metros Cuadrados, 1710.00	02/05/23	29/08/23	Validado avances	Sin observaciones

44

VER230202223063	Proyecto de inversión	1,149,126.53	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR ROQUE SPINOSO FOGLIA CLAVE 30DJN1443B - 71452	49 Metros Cuadrados, 346.00	08/05/23	21/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223809	Proyecto de inversión	2,470,390.17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES EL MANGO Y EL MANGAL 1ER. ETAPA - 76726	100 Metros Cuadrados, 1602.04	15/05/23	14/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302247680	Proyecto de inversión	1,492,573.42	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS PASO ANCHO EL SALADO EN LA LOCALIDAD DE COMOAPAN - 150109	150 Kilómetro, 2.6	19/07/23	16/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302252386	Proyecto de inversión	1,397,608.29	CONSTRUCCION DE AULAS EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30ETV0472E DUPLEX EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 176177	80 Metros Cuadrados, 131.17	25/07/23	06/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302252667	Proyecto de inversión	2,648,148.10	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DEL CERRO DE LAS IGUANAS - 177500	365 Kilómetro, 0.9	25/07/23	23/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302253532	Proyecto de inversión	2,095,418.22	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD PUERTA NUEVA XOTEAPAN PUERTA NUEVA - 182333	120 Metros Cuadrados, 819.93	21/07/23	18/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302256011	Proyecto de inversión	1,354,947.38	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOLFO RUIZ CORTINES DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES - 199318	35 Kilómetro, 1.7	07/08/23	20/10/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402277934	Proyecto de inversión	2,985,829.22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 234907	500 Metros lineales, 1740.00	25/09/23	12/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402277971	Proyecto de inversión	2,725,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PEDRO ECHEVERRIA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA VICTORIA - 235752	100 Metros Cuadrados, 1610.50	10/09/23	07/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402277985	Proyecto de inversión	830,396.12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS MARGARITAS Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA RANCHOAPAN - 236119	40 Metros Cuadrados, 528.6	22/09/23	06/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279427	Proyecto de inversión	1,601,011.14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE XALAPA HERNANDEZ CARRAZCO - 254246	70 Metros Cuadrados, 722.72	08/09/23	05/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280672	Proyecto de inversión	5,286,280.25	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA AVESCOMA EN SAN ANDRES TUXTLA - 262343	10,000 Metros lineales, 1576.8	01/12/23	30/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280838	Proyecto de inversión	3,327,650.62	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA 1RO DE MAYO EN SAN ANDRES TUXTLAS - 263102	400 Metros Cuadrados, 1735.45	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402281177	Proyecto de inversión	582,252.15	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPRO737Y EN LA LOCALIDAD DE MAZUMIAPAN - 264767	40 Metros Cuadrados, 76.9	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402281228	Proyecto de inversión	1,499,984.40	REHABILITACION DE AUDITORIO EN ESCUELA PREESCOLAR LEON MEDEL Y ALVARADO CLAVE 30DJN0756W EN SAN ANDRES TUXTLA - 264931	110 Metros Cuadrados, 202.68	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293244	Proyecto de inversión	3,117,280.25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL NOPAL - 322550	200 Metros Cuadrados, 1765.00	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293523	Proyecto de inversión	383,183.94	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO TILAPAN CLAVE 30ETH0128A EN LA LOCALIDAD DE TILAPAN - 323484	147 Metros Cuadrados, 24.87	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402298207	Proyecto de inversión	2,724,468.26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMITIVO MURILLO, EN LA COLONIA BELEN CHICO EN SAN ANDRES TUXTLA - 342690	100 Metros Cuadrados, 1420.00	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302372	Proyecto de inversión	4,197,843.57	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN DIVERSAS CALLES EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 359529	30,000 Pieza 450.00	01/12/23	30/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402302419	Proyecto de inversión	1,882,096.28	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 359655	152 Metros Cuadrados, 600.00	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202221366	Proyecto de inversión	2,597,725.48	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 18 DE MARZO 1ER. ETAPA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ANDRES TUXTLA - 57453	80 Metros Cuadrados, 1832.58	28/04/23	26/07/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223038	Proyecto de inversión	2,753,921.58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FIDEL HERRERA BELTRAN, EN LA COLONIA HABITAT EN SAN ANDRES TUXTLA - 71296	200 Metros Cuadrados, 1805.72	11/05/23	08/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243430	Proyecto de inversión	1,395,994.62	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30EPR1877D EN LA LOCALIDAD DE APIXITA - 125186	73 Metros Cuadrados, 396.48	12/06/23	08/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243658	Proyecto de inversión	1,107,101.44	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA CLAVE 30DPRO745G EN LA LOCALIDAD DE PIZAPAN - 126199	221 Pieza 304.85	12/06/23	08/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302255995	Proyecto de inversión	1,344,575.11	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA - 199174	37 Metros Cuadrados, 111.0	07/08/23	06/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402274651	Proyecto de inversión	2,260,000.00	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA - 149859	94 Metros Cuadrados, 860.00	26/09/23	18/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279689	Proyecto de inversión	3,681,622.88	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEXALPAN DE ABAJO - 255924	300 Metros Cuadrados, 2300.00	17/09/23	24/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280686	Proyecto de inversión	2,080,281.57	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL NUEVO - 262388	150 Metros lineales, 157.00	11/09/23	11/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280747	Proyecto de inversión	336,195.60	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO EN SAN ANDRES TUXTLA - 262697	50 Metros Cuadrados, 185.00	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280856	Proyecto de inversión	1,249,064.63	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 6 DE ENERO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ANDRES TUXTLA - 263201	50 Metros Cuadrados, 731.02	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones

ME

VER230402281259	Proyecto de inversión	487,343.42	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR SOLEDAD RAMOS ENRIQUEZ CLAVE 30EJN0885P EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO XOTEAPAN SAN ISIDRO TEXCALTITAN - 265059	27 Metros Cuadrados, 118.95	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402283051	Proyecto de inversión	2,682,086.63	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE MANZANA PERDIDA EN LA LOCALIDAD DE TEXALPAN DE ARRIBA - 274721	160 Kilómetro, 1.31	07/09/23	05/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293564	Proyecto de inversión	1,055,383.40	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA LAGUNA ENCANTADA - 323595	145 Kilómetro, 0.47	01/11/23	15/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202221300	Proyecto de inversión	2,957,780.59	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN ANDRES TUXTLA LOCALIDAD CEBADILLA GRANDE ASENTAMIENTO CEBADILLA GRANDE - 56771	150 Metros Cuadrados, 1488.69	28/04/23	11/07/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223816	Proyecto de inversión	606,717.61	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR JOSE DE LOS REYES MARTINEZ CLAVE 30DJN1854D - 76745	87 Metros Cuadrados, 202.04	19/05/23	05/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202223822	Proyecto de inversión	8,573,406.14	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SALVADOR DIAZ MIRON,DIAMANTE, URSULO GALVAN, MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR DIAZ MIRON EL SALTO HUATUSCO - 76765	466 Kilómetro, 15.15	22/05/23	05/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202224188	Proyecto de inversión	2,978,213.73	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BUGAMBILIAS 1ER. ETAPA, COLONIA EL PARAISO EN SAN ANDRES TUXTLA - 79249	60 Metros Cuadrados, 1859.18	22/05/23	21/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302243727	Proyecto de inversión	2,110,546.99	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE TILAPAN - 126609	270 Kilómetro, 0.92	12/06/23	08/09/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279040	Proyecto de inversión	2,048,578.16	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAMINO VIEJO A LA LAGUNA ENCANTADA - 252316	100 Metros lineales, 649.00	17/09/23	14/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279101	Proyecto de inversión	2,567,344.54	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE EYIPANTLA - 252637	100 Metros Cuadrados, 1400.00	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402279585	Proyecto de inversión	3,700,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SIHUAPAN - 255268	150 Metros Cuadrados, 2360.06	12/09/23	09/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280718	Proyecto de inversión	1,283,330.09	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALERIA - 262565	1,000 Metros lineales, 747.00	01/12/23	30/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402280916	Proyecto de inversión	1,249,476.92	CONSTRUCCION DE AULAS EN SECUNDARIA FRIDA KAHLO CLAVE 30ETV0489E DUPLEX EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 263481	80 Metros Cuadrados, 131.17	01/12/23	29/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402283043	Proyecto de inversión	1,080,571.93	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE CAMINO A BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE TEXALPAN DE ABAJO - 274699	90 Kilómetro, 0.46	07/09/23	05/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402283057	Proyecto de inversión	1,293,564.00	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSHECHAS LOS MALAGA LOCALIDAD SIHUAPAN - 274755	200 Kilómetro, 1.6	04/10/23	17/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293151	Proyecto de inversión	2,566,553.21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES - 322151	100 Metros Cuadrados, 1000.00	01/12/23	30/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402293637	Proyecto de inversión	2,356,948.68	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL REMOLINO TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DEL REMOLINO - 323822	681 Kilómetro, 2.75	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230402296281	Proyecto de inversión	1,846,593.34	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGINAL EN LA LOCALIDAD DE SIHUAPAN - 335007	300 Metros lineales, 163.35	01/12/23	31/12/23	Validado avances	Sin observaciones

Descripcion del Ramo: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Fuente de Financiamiento: FORTAMUN

VER230202232668	Proyecto de inversión	559,192.41	MANTENIMIENTO DE MERCADO PLAZA JUAREZ (2da ETAPA) LOCALIDAD SAN ANDRES TUXTLA	173,149 Metros Cuadrados, 252.45	26/06/23	24/08/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230302271833	Proyecto de inversión	2,495,109.61	REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	385 Metros Cuadrados, 2316.2	07/08/23	06/11/23	Validado avances	Sin observaciones
VER230202232660	Proyecto de inversión	3,880,020.40	REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO CECUMSAT LOCALIDAD SAN ANDRES TUXTLA	523 Metros Cuadrados, 125.00	12/06/23	08/09/23	Validado avances	Sin observaciones

Descripcion del Ramo: Provisiones Salariales y Económicas.

Fuente de Financiamiento: Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos

VER230402341013	Proyecto de inversión	3,434,169.78	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) LOCALIDAD AHUACAPAN	400 Metros Cuadrados, 1624.5	02/12/23	26/12/23	Validado / Registrado	Sin observaciones
VER230402341036	Proyecto de inversión	4,196,528.23	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CORONA LOCALIDAD SAN ANDRES TUXTLA	2,500 Metros Cuadrados, 2185.71	01/12/23	30/12/23	Validado / Registrado	Sin observaciones
VER230302271817	Proyecto de inversión	4,133,912.59	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GONZALEZ Y PALA MAZUMIAPAN	200 Metros Cuadrados, 2478.86	14/09/23	22/12/23	Validado avances	Sin observaciones


 Dra. María Elena Solana Calzada
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRES TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL


 Marcos Vichique Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRES TUXTLA, VER.
 2022 2025
 TESORERÍA


 Mtra. María Antonia Carmona Díaz
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRES TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO


 Ing. José Miguel Oseguera Figueroa
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRES TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 OBRAS PÚBLICAS