



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM
 Presupuesto Autorizado: 12,763,730.00

Hoja: 25/07/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devezgada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas			
				%	Fecha reales Inicio Término	%	Fecha reales Inicio Término																											
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CIRCUITO DE LAS CALLES SOB RUANA INES DE LA CRUZ - PRIVADA MANUEL A. DE LA CABADA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,550.00		
2024 30 141 0400																																		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALFONSO ARROYO FLORES (2DA. ETAPA)	301410091	VISTA HERMOSA	99.00	02/05/2024	59.82	07/06/2024	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,265.02	1,235,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,265.02	1,235,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,020.00
2024 30 141 0401																																		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLE BLVD FCC - 16 DE SEPTIEMBRE (1ER. ETAPA)	301410088	TLAPAN	0.00		0.00		5,134,456.00	5,763,730.00	0.00	0.00	370,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,500.00	
2024 30 141 0402																																		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								13,134,456.00	12,763,730.00	0.00	0.00	370,726.00	0.00	0.00	1,235,265.02	1,235,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,265.02	1,235,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Maria Elena Solana Calzada

Maria Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

Marcos Vichique Hernández

Marcos Vichique Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERIA

Maria Antonia Carmona Diaz

Maria Antonia Carmona Diaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO

TRI/2024/SAN ANDRÉS TUXTLA/2024/58