



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPBI  
 Presupuesto Autorizado: 8,503,279.19

Hoja: 24/10/2024  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 02 b 2024 30 141 0400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CIRCUITO DE LAS CALLES SOR AJANANES DE LA CRUZ - PRIVADA MANUELA DE LA CARADA	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00																										METRO CUADRADO 1,850.00	
SE 02 b 2024 30 141 0401	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALFONSO ARROYO FLORES (2DA. ETAPA)	30141000 1	VISTA HERMOSA	100.00	02/05/2024	03/07/2024	88.44	07/09/2024							2,021,247.77	2,021,247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,247.77	2,021,247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO 1,020.00	de 1
SE 02 b 2024 30 141 0402	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLE BLVD FFCC - 16 DE SEPTIEMBRE (1ER. ETAPA)	30141000 0	TILAPAN	0.00			0.00																									PERSONA METRO CUADRADO 3,500.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									9,018,279.19	8,503,279.19	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	2,021,247.77	2,021,247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,247.77	2,021,247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Ma. Elena Solana Calzada  
 María Elena Solana Calzada  
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Marcos Vichique Hernández  
 Marcos Vichique Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

María Antonia Cermona Díaz  
 María Antonia Cermona Díaz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TRI/2024  
 01