



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 25/07/2025
 Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas			
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término	%
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN (2DA. ETAPA)	301410013	LA BOCA	3.45	23/06/2025	0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,980.00		
2025 30 141 0048																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO - GUILLERMO PRIETO - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	301410058	LA NUEVA VICTORIA	85.00	14/04/2025	15.09	24/04/2025	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,456.27	1,056,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	315.00	de 10
2025 30 141 0047																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	301410045	LAUCHAPAN	55.00	16/04/2025	48.79	24/04/2025	4,104,000.00	4,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,508.09	2,002,508.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	300.00	
2025 30 141 0048																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LEONARDO AQUINO	301410048	LOS MANANTIALES	60.00	22/04/2025	28.17	01/05/2025	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,896.11	802,896.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	150.00	
2025 30 141 0049																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	301410050	MATACAPAN	27.28	20/05/2025	11.84	22/05/2025	3,325,000.00	3,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,837.23	393,837.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	1,750.00	
2025 30 141 0050																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE JAUME NUÑO, EN LA COLONIA CAMPECHE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	21/04/2025	19/06/2025	01/05/2025	41.17	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,078.63	354,078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	617.50	
2025 30 141 0051																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES ARADO, 3 DE MAYO, LOS PINOS, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00			2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	1,363.88	
2025 30 141 0052																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO L MADERO, EN LA COLONIA RANCHOAPAHI (2DA. ETAPA)	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00			1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	810.59	
2025 30 141 0053																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO VIEJO A LA LAGUNA ENGANITADA (2DA. ETAPA)	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00			3,458,000.00	3,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	1,800.00	
2025 30 141 0054																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES NOCHE BUENA - ALISENDRÓS, EN LA COLONIA LÓPEZ LARA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	57.00	02/06/2025	0.00			1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	50.00	
2025 30 141 0055																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS MARGARITAS, EN LA COLONIA LAS LOMAS	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	35.00	16/06/2025	0.00			1,396,000.00	1,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	1,020.00	
2025 30 141 0056																																		


 María Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

43


 Sonja Elena Solana
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma


 Jenifer Meraz
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA


 Luis Antonio
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022-2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 25/07/2025
 Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOJIO, EN LA COLONIA EL CEBOLLAL	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	8.00	18/06/2025	0.00		3,528,000.00	3,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00				
2025 30 141 0057																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PUERTO MÉXICO, EN LA COLONIA 1º DE MAYO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	4.00	23/06/2025	0.00		3,094,000.00	3,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	de 10	
2025 30 141 0058																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TEPEYAC, EN LA COLONIA BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	57.51	29/04/2025	0.00		2,058,000.00	2,058,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
2025 30 141 0059																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES 7 DE ENERO, 24 DE FEBRERO, 21 DE MARZO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	42.00	16/04/2025	20.70	01/05/2025	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194,824.56	2,194,824.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00		
2025 30 141 0060																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	301410079	SANTA ROSA ABATA	17.27	02/05/2025	0.00		2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00		
2025 30 141 0061																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO - MIGUEL ALEMÁN	301410081	SIHUAPAN	43.00	21/04/2025	45.97	24/04/2025	2,129,400.00	2,129,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,998.32	978,998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
2025 30 141 0062																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SACRIFICIOS (2DA. ETAPA)	301410145	TEXALPAN DE ARRIBA	75.00	21/04/2025	48.96	24/04/2025	2,872,500.00	2,872,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,432.77	1,408,432.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	90.00		
2025 30 141 0063																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MORELOS (2DA. ETAPA)	301410086	TILAPAN	26.00	02/06/2025	0.00		2,184,500.00	2,184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
2025 30 141 0064																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO L. MADERO (2DA. ETAPA)	301410090	TULAPAN	5.15	20/05/2025	0.00		4,312,000.00	4,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2025 30 141 0065																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE (4TA. ETAPA)	301410036	FRANCISCO L. MADERO	90.00	28/04/2025	57.51	08/05/2025	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,437.49	2,208,437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
2025 30 141 0066																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES IGNACIO ALTAMIRANO - VENUSTIANO CARRANZA (2DA. ETAPA)	301410032	CHUNIBAPAN DE ARRIBA	0.00		0.00		4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
2025 30 141 0067																																				

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

43

María Elena Solana Calza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Torres Olina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Anifer Meléndez Salazar Guzmán
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

María Antonia Cármona Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022-2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 25/07/2025
 Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SC 01 a	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO (2DA. ETAPA)	301410032	CHUNJAPAN DE ARRIBA	0.00				360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00						
2025	30	141	0069																																					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CARLOS MELGAREJO	301410029	CUESTA AMARILLA	0.00				5,736,000.00	5,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	2,868.00	de 10			
2025	30	141	0069																																					
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CARLOS MELGAREJO	301410029	CUESTA AMARILLA	0.00				700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
2025	30	141	0070																																					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (ENTRONQUE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GABINO VÁZQUEZ)	301410057	LOS NARANJOS	0.00				2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,400.00			
2025	30	141	0071																																					
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (ENTRONQUE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GABINO VÁZQUEZ)	301410057	LOS NARANJOS	0.00				759,000.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2025	30	141	0072																																					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANUEL AZAMAR (1ER. ETAPA), EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELEN GRANDE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				3,412,500.00	3,412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,700.00		
2025	30	141	0073																																					
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL AZAMAR (1ER. ETAPA), EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELEN GRANDE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00		
2025	30	141	0074																																					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES LAS MARGARITAS Y PRIVADA DE LAS MARGARITAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELEN GRANDE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	13.00	03/06/2025			3,687,000.00	3,687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,470.00	
2025	30	141	0075																																					
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS MARGARITAS Y PRIVADA DE LAS MARGARITAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELEN GRANDE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	13.00	03/05/2025			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	250.00		
2025	30	141	0076																																					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE (2DA. ETAPA)	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,500.00		
2025	30	141	0077																																					
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE (2DA. ETAPA)	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00				525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	250.00		
2025	30	141	0078																																					

María Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonrisa Solana Colina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Imber Mercedes Suárez Guzmán
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

María Antonia Cárdenas Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

43

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022-2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 25/07/2025
 Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIVADA DE GARDENÍAS, EN LA COLONIA FRANCISCO J. MORENO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	20.00	23/06/2025	0.00	1,479,000.00	1,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	870.00		
2025	30	141	0079																													PERSONA	50.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE GARDENÍAS, EN LA COLONIA FRANCISCO J. MORENO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	20.00	23/06/2025	0.00	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	145.00	8 de 10
2025	30	141	0080																													PERSONA	50.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA (1ER. ETAPA)	301410084	TEXALPAN DE ABAJO	25.00	26/05/2025	0.00	3,682,200.00	3,682,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,938.00	
2025	30	141	0081																													PERSONA	100.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA	301410084	TEXALPAN DE ABAJO	95.00	26/05/2025	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	340.00	
2025	30	141	0082																													PERSONA	100.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - JUSTO SIERRA	301410086	TILAPAN	40.00	26/05/2025	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,505.50	
2025	30	141	0083																													PERSONA	400.00		
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - JUSTO SIERRA	301410086	TILAPAN	40.00	26/05/2025	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2025	30	141	0084																													PERSONA	400.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CIRCUITO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - JUSTO SIERRA	301410086	TILAPAN	40.00	26/05/2025	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2025	30	141	0085																													PERSONA	400.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410049	MAZUMAPAN	0.00		0.00	3,777,475.00	3,777,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,917.00	
2025	30	141	0086																													PERSONA	200.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410049	MAZUMAPAN	0.00		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2025	30	141	0087																													PERSONA	200.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	301410049	MAZUMAPAN	0.00		0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	290.00	
2025	30	141	0088																													PERSONA	200.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE N. DEL CALVARIO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00	2,605,800.00	2,605,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,300.00	
2025	30	141	0089																													PERSONA	100.00		

Ma. Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sonia Reyes Solana
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Jenifer Miraval Suárez Guzmán
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

María Antonia Guzmán Olvera
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 25/07/2025
 Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE N. DEL CALVARIO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00																										METRO LINEAL	260.00				
2025	30	141	0090																															PERSONA	100.00			
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE N. DEL CALVARIO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00																												METRO LINEAL	260.00	9 de 10	
2025	30	141	0091																																PERSONA	100.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AVIACIÓN, EN LA COLONIA BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	30.00	02/06/2025		0.00																													METRO CUADRADO	643.32	
2025	30	141	0092																																PERSONA	150.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVIACIÓN, EN LA COLONIA BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	35.00	02/06/2025		0.00																													METRO LINEAL	134.00	
2025	30	141	0093																																PERSONA	150.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AVIACIÓN, EN LA COLONIA BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	35.00	02/06/2025		0.00																													METRO LINEAL	140.30	
2025	30	141	0094																																PERSONA	150.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EVERARDO CRUZ EN LA COLONIA EL MIRADOR	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	20.00	16/06/2025		0.00																													METRO CUADRADO	1,228.00	
2025	30	141	0095																																PERSONA	180.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EVERARDO CRUZ EN LA COLONIA EL MIRADOR	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	20.00	16/06/2025		0.00																													METRO LINEAL	170.00	
2025	30	141	0096																																PERSONA	180.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EVERARDO CRUZ EN LA COLONIA EL MIRADOR	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	20.00	16/06/2025		0.00																													METRO LINEAL	165.00	
2025	30	141	0097																																PERSONA	180.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA ESPERANZA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	10.00	05/06/2025		0.00																													METRO CUADRADO	1,190.00	
2025	30	141	0098																																PERSONA	250.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA ESPERANZA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	40.00	05/06/2025		0.00																													METRO LINEAL	170.00	
2025	30	141	0099																																PERSONA	250.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA ESPERANZA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	40.00	05/06/2025		0.00																													METRO LINEAL	170.00	
2025	30	141	0100																																PERSONA	250.00		

Mané Elena Solana Calza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Patricia Colina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Eniter Merari Suarez Guzman
 TESOQUERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

María Antonia Cerna Díaz
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022-2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 344,907,209.00

Hoja: 25/07/2025
 Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Mezas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CEDRILLO (2DA. ETAPA), EN LA COLONIA TEPANCAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	10.00	25/06/2025		0.00			3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,590.00		
2025 30 141 0101																																			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDRILLO (2DA. ETAPA), EN LA COLONIA TEPANCAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	15.00	26/06/2025		0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	370.00	10 de 10
2025 30 141 0102																																			
SC 01 a	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CEDRILLO (2DA. ETAPA), EN LA COLONIA TEPANCAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	15.00	25/06/2025		0.00			620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	370.00	
2025 30 141 0103																																			
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CEDRILLO (2DA. ETAPA), EN LA COLONIA TEPANCAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	15.00	25/06/2025		0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	20.00		
2025 30 141 0104																																			
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE LOS ANILLOS FRANCISCO JAVIER MINA-HERMELGIDO GALEANA - JUAN PABLO GALEANA, EN LA COLONIA RANCHOAPAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	95.00	25/04/2025		42.50	24/04/2025		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	540.00		
2025 30 141 0105																																			
U9 01 b	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	25.00	02/05/2025		11.50	09/06/2025		10,345,000.00	10,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	12.00	
2025 30 141 0106																																			
SJ 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "BENITO JUÁREZ GARCÍA", CLAVE 30EJND456Y	301410006	APIXITA	76.00	24/04/2025		53.58	24/04/2025		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2025 30 141 0028																																			
DI 04	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) ADQUISICIÓN DE HARDWARE	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00			0.00			6,890,000.00	6,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	100.00		
2025 30 141 0107																																			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

344,907,209.00 344,907,209.00

21,078,758.18 21,078,758.18

21,078,758.18 21,078,758.18

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Maria Elena Solana Calza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Patricia Bolina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Jenifer Mirari Suarez Guzman
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Maria Antonia Carmona Diaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022-2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

43



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Aforzado: 155,018,617.00

Hoja: 26/07/2025
 Fecha de Aprobación: 26/07/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término	%
FM 04 b	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	59.77	11/02/2025	59.77	11/02/2025	2,871,986.37	2,871,986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,642.09	1,716,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,642.09	1,716,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	25.00		
FM 04 c	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	50.44	11/02/2025	50.44	11/02/2025	6,287,143.62	6,287,143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,728.90	3,171,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,728.90	3,171,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	34.00	de 3	
PA 02	PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO 2025	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	50.00	02/04/2025	50.00	02/04/2025	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00		
SP 02 b	ACCESORIOS PARA PERSONAL A SEGURIDAD PUBLICA UNIFORMES	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		928,116.00	928,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	261.00	
BM 01 c	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - COMPUTADORAS	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		115,780.01	115,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00	
OP 01 e	OBIGACIONES FINANCIERAS: DEUDA BURSATILIZACION AMORTIZACION EJERCIO 2025	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	173.14900	
PA 02 a	ELABORACION DEL DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	173.14900	
FM 03 b	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA Y DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	52.07	03/02/2025	52.07	03/02/2025	7,934,460.00	7,934,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133,206.00	4,133,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133,206.00	4,133,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	173.14900	
SP 01 c	PRUEBA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		193,025.61	193,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	173.14900	
FM 09 b	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CONSULTORIA PARA ENTREGA RECEPCION 2025	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
OP 01 b	OBIGACIONES FINANCIERAS: DEUDA SOROM INTERESES EJERCIO 2025	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	9.43	30/04/2025	9.43	30/04/2025	2,230,059.91	2,230,059.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,403.15	210,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,403.15	210,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	173.14900		

Maria Elena Solana Cabrada
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

Jenifer Mercedes Suárez Guzmán
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Maria Antonia Carmona Vela
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022-2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 155,018,617.00

Hoja: 25/07/2025
 Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%
DP	01	OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEUDA SOFOM COMISIONES EJERCICIO 2025	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	10.66	30/04/2025	10.66	30/04/2025	269,256.78	269,256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702.85	28,702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00				
DP	01	OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEUDA BURSATILIZACION INTERESES EJERCICIO 2025	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	47.75	05/01/2025	47.75	05/01/2025	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,805.55	472,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	de 3		
DP	01	OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEUDA BURZATILIZACION GASTOS DE LA DEUDA EJERCICIO 2025	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	56.40	01/05/2025	56.40	01/05/2025	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.26	28,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2.00			
DP	01	OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEUDA A LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y BARRAJAMIENTO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	03/02/2025	08/05/2025	03/02/2025	2,514,962.00	2,514,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,962.00	2,514,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00		
FM	09	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA RECEPCION 2025	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00		0.00		1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2.00		
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	14/04/2025	12/05/2025	24/04/2025	1,999,819.63	1,999,819.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,337.99	1,976,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,400.00		
BM	01	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO (LUMINARIAS Y BALASTRAS)	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	99.71	09/05/2025	99.71	09/05/2025	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,550.00	498,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
SP	01	SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	30141000	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	28/03/2025	02/04/2025	28/03/2025	586,845.66	586,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,845.66	586,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	162.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 154,916,617.00 154,916,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,953,570.19 71,953,570.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,953,570.19 71,953,570.19 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Maria Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jenifer Mera Salazar Guzmán
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

Maria Antonia Carmona Diaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022-2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

63



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM
 Presupuesto Autorizado: 8,236,033.00

Hoja: 25/07/2025
 Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																								Inicio	Término	Inicio	Término		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO SANTO DOMINGO- RÍO TESECHOACAN-RÍO TRINIDAD	30141003 1	CHUNUAPAN DE ABAJO	0.00		0.00		6,662,190.21	6,000,000.00	0.00	0.00	662,190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,870.00			
2025 30 141 0400																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NOMPITA	30141032 3	NOMPITA	0.00		0.00		2,560,689.00	2,236,033.00	0.00	0.00	324,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,400.00		
2025 30 141 0401																																				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								9,222,879.21	8,236,033.00	0.00	0.00	986,846.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Maria Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

Janifer Merari Suárez Guzmán
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 CONTROL INTERNO

Maria Antonia Carrasco Ortiz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022-2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 CONTROL INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022-2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TRI/2025/SAN ANDRÉS TUXTLA/2025
 42