



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 21/07/2022
 Fecha de Aprobación: 21/07/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobados				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SC 03 c	2022 30 141 0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	30141007 4	SALINAS ROCA PARTIDA	0.00			0.00			1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00				
SD 02 b	2022 30 141 0012	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	30141000 2	ABREVEDERO	0.00			0.00			4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1 de 11		
SG 02 b	2022 30 141 0067	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	30141003 6	FRANCISCO L. MADERO	14.15	17/06/2022	0.72	17/06/2022			2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,887.54	19,887.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.99	
SG 02 b	2022 30 141 0068	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	30141004 2	JUAN JACOBO TORRES (BOQUEA DE TOTONTEPEC)	0.00			0.00			1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.54		
SG 02 b	2022 30 141 0070	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA COLONIA CRAUCERO XOTEAPAN	30141009 2	XOTEAPAN	100.00	05/05/2022	28/06/2022	90.75	04/05/2022		1,255,000.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,020.66	1,139,020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.99
SG 02 b	2022 30 141 0069	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS COLONIAS PEDRO MEDEL Y SANTOS MORALES	30141001 6	CALERÍA	0.00			0.00			1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.57	
SC 02 c	2022 30 141 0008	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	30141009 0	TULAPAN	0.00			0.00			3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
SC 02 c	2022 30 141 0009	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	30141010 3	DOS DE ABRIL (MONTEFIO CHIQUITO)	0.00			0.00			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
SJ 02 h	2022 30 141 0073	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR "GRAL. FRANCISCO ARTIGAS BARBEDILLO" CLAVE 300H0171U	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	10.00	23/06/2022	0.00				600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
SJ 02 a	2022 30 141 0071	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR "SIMÓN BOLÍVAR" CLAVE 30EJ0634K	30141005 7	LOS NARANJOS	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
SJ 02 g	2022 30 141 0074	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CLAVE 300H0288J	30141005 5	EL POPOTIL	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	

Maria Elena Solana Caldera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Collina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Brenda Silvia Alejandre
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 21/07/2022
 Fecha de Aprobación: 21/07/2022



Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
					Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					%	Fechas reales	%	Inicio	Término	%																									Inicio	Término					
SJ 02 g	2022 30 141 0075	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA "PROF. TERANANDO M. RANDA ASAO" CLAVE 300PR42975	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00					650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00						
SJ 02 i	2022 30 141 0079	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA "BALZAPOTE" CLAVE 30ETH0678D (DUPLIX)	30141000 9	BALZAPOTE	0.00					1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	2 de 11				
SJ 02 g	2022 30 141 0076	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA "GRAL. MIGUEL ALEMÁN" CLAVE 306RL301N (DUPLIX)	30141000 1	SERJAPAN	40.00	06/06/2022				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00				
SJ 02 m	2022 30 141 0078	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA "MARIANO ESCOBEDO" CLAVE 30ETV0472E (DUPLIX)	30141000 7	LOS PINOS	0.00					1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00				
SJ 02 m	2022 30 141 0077	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 30DVB007B (DUPLIX)	30141001 6	CALERÍA	10.00	13/05/2022				1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00					
SE 02 f	2022 30 141 0068	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL CALLEJÓN IGNACIO ALDAMA	30141000 5	TEXCALITÁN XOTEAPAN (TEXCALITÁN)	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	242.00				
SJ 02 f	2022 30 141 0090	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "DR. RAÚL S. ARGÜDÍN CORNO" CLAVE 300RS222E	30141000 4	TEXCALPAN DE ABAJO	55.00	08/06/2022				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SJ 02 i	2022 30 141 0081	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA "MANUEL TURARENT" CLAVE 300PR0721X	30141001 6	CALERÍA	0.00					1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 r	2022 30 141 0093	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 30DVB0439Y	30141004 9	MAZUMAPAN	1.80	24/05/2022				700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
R 03 c	2022 30 141 0099	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO(S) SACACOSECHA(S) CHUNAPAN DE ARRIBA - LAGUNETA	30141003 2	CHUNAPAN DE ARRIBA	0.00					9,120,000.00	9,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.84			
SD 03 c	2022 30 141 0018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 18 DE MARZO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00					2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	

Ma. Elena Solana Colunga
 María Elena Solana Colunga
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Rosina Collina
 SONIA ROSINA COLLINA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 JOSÉ CARLOS PACHECO RAMÍREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Branda Saúl Aljandre
 BRANDA SAÚL ALJANDRE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: uc/gFKQSGcS2yok1aZH1v+wUcdsRqzqkITDVBv49dJlsW4vC64G6mxWV3AUSSAK4GluveSKjijV5liqr71LKZ35QggTSv9qxiJQZSSWju8kHw5hrHDBMhsDdaPgRKhCR6s3BP6Wnld90zHQohT8ZH1y7HogVsjcJGa0yJMgUcU=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMOF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,350.00

Hoja: 21/07/2022
 Fecha de Aprobación: 21/07/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances físico-financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, EN LA COLONIA RANCHOAPAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00																											SISTEMA	1.00		
2022	30	141	0016																												PERSONA	300.00			
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE MAYO, EN LA COLONIA BRISAS DEL RÍO	301410016	CALERÍA	0.00																											PERSONA	80.00	3 de 11	
2022	30	141	0013																													PERSONA	80.00		
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PALZOQUAPAN	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00																												PERSONA	150.00	
2022	30	141	0015																													PERSONA	150.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES OAXACA - JALISCO EN LA COLONIA BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00																												METRO CUADRAD O	1,231.50	
2022	30	141	0055																													PERSONA	250.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES 17 DE FEBRERO - NETZAHUALCOYOTL, EN LA COLONIA JUAN ESCUTIA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00																												METRO CUADRAD O	5,631.43	
2022	30	141	0045																													PERSONA	400.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE - CALLE DE LOS DEPORTES (1ER. ETAPA)	301410009	LA REDONDA	9.50	13/06/2022																											METRO CUADRAD O	1,410.87	
2022	30	141	0036																													PERSONA	150.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES FERNANDO LÓPEZ ARIAS - VICENTE GUERRERO	301410006	SALTO DE EYIPANTLA	0.00																												METRO CUADRAD O	250.00	
2022	30	141	0034																													PERSONA	1,928.31		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE- INDEPENDENCIA	301410004	CERRO LAS IGUANAS	13.17	06/06/2022																											METRO CUADRAD O	1,200.00	
2022	30	141	0027																													PERSONA	500.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES JOSÉ MA. MORELOS - REVOLUCIÓN - PONFINO GÍAZ	301410004	BUEJOS AIRES TEXALPAN	0.00																												METRO CUADRAD O	1,750.00	
2022	30	141	0025																													PERSONA	400.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES LAS FLORES - 7 HERMANOS, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	10.15	06/06/2022																											METRO CUADRAD O	850.00	
2022	30	141	0046																													PERSONA	60.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES LOS LINDOS - BUGAMBILIAS EN LA COLONIA 6 DE ENERO	301410001	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00																												METRO CUADRAD O	1,091.23	
2022	30	141	0056																													PERSONA	80.00		

Maria Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sonia Reyes Collina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y sello

José Carlos Pichero Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Brenda Solís Valdez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 273,583,359.00

Hoja: 21/07/2022
 Fecha de Aprobación: 21/07/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Desagada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas	
				%	Fechas reales	%	Fechas reales		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)																									Estructura Financiera (Inversión Desagada)
SE 01	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RAFAEL SOLANA SINTA, EN LA COLONIA CENTRO	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00						3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	10.00	
2022 30 141 0019																																		
SC 01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	30141007 1	REVOLUCIÓN	0.00						3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.0011	
2022 30 141 0010																																		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

273,583,350.00 273,583,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,274,490.09 9,274,490.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,274,490.09 9,274,490.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ma. Elena Solana Calzada

María Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Sonia Reyes Colina

Sonia Reyes Colina
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Carlos Pacheco Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Branda Saldaña Alejandre
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

TRI/2022/SAN ANDRÉS TUXTLA
 28