



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: REC FISCALES
 Presupuesto Autorizado: 5,869,000.00

Hoja: 24/10/2023
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COLONIA LA LAGUNA	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	10/07/2023	22/09/2023	93.30	12/07/2023		2,476,000.00	2,476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,167.26	2,310,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,167.26	2,310,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	90.00		
2023 30 141 0500																																		
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COLONIA AMPLIACIÓN PROGRESO Y PROGRESO	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	08/05/2023	06/07/2023	97.00	18/05/2023	28/07/2023	1,927,000.00	1,927,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,275.42	1,865,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,275.42	1,869,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	71.00		
2023 30 141 0501																																de 1		
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COLONIA RANCHO APAN, CEBOLLA, 20 DE NOVIEMBRE Y NIÑOS HERODES	30141000 1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	25/04/2023	24/07/2023	98.22	21/04/2023	29/07/2023	1,466,000.00	1,466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,992.85	1,439,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,992.85	1,439,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	75.00		
2023 30 141 0502																																		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									5,869,000.00	5,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619,435.53	5,619,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619,435.53	5,619,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Ha. Elena Solana Calzada
 María Elena Solana Calzada
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Marcos Vichique Hernández
 Marcos Vichique Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA

Maria Antonia Carmona Diaz
 María Antonia Carmona Diaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 2022 - 2025
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TRI/2023/SAN ANDRÉS TUXTLA
 38