



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISDMF
 Presupuesto Autorizado: 198,001,149.00

Hoja: 2 de 11
 Fecha de Aprobación: 22/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término				
SC	01	f	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	11/04/2018	25/06/2018	100.00	09/04/2018	11/09/2018	1,462,479.78	1,462,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,479.78	1,462,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
2018	30	141	0013																															PERSONA	120.00				
SC	01	f	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y 5 DE MAYO	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	66.55	27/08/2018		48.81	24/08/2018		580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,150.46	283,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2018	30	141	0014																															PERSONA	90.00				
SC	01	f	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES EVERARDO CRUZ Y AQUILES SERDAN	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	07/05/2018	20/07/2018	88.02	07/05/2018		2,384,329.25	2,384,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,700.48	2,098,700.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2018	30	141	0015																															PERSONA	150.00				
SC	01	f	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LAS CALLES ITURBIDE Y ALDAMA	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	10/04/2018	08/06/2018	100.00	09/04/2018	27/09/2018	364,638.83	364,638.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,638.83	364,638.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2018	30	141	0016																															PERSONA	50.00				
SC	01	c	REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PRIMARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA COL. CAMPECHE	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	10/04/2018	07/08/2018	73.02	10/04/2018		2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,128.11	1,862,128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	2.00		
2018	30	141	0017																															PERSONA	25,000.00				
SD	01	c	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL TRAMO CONALEP - RANCHOAPAN (1ER ETAPA)	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	50.00	09/04/2018		50.00	04/04/2018		5,498,273.90	5,498,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,136.95	2,749,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2018	30	141	0019																															PERSONA	300.00				
SD	01	c	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LA CALLE SOLANA	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	10/04/2018	25/06/2018	93.04	09/04/2018		1,956,508.54	1,956,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,364.43	1,820,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2018	30	141	0020																															PERSONA	200.00				
SD	01	c	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO PIPISOLES ENTRE LA CALLE LÓPEZ MATEOS Y LA CALLE COLEGIO MILITAR.	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	05/04/2018	02/08/2018	97.11	04/04/2018		1,440,785.52	1,440,785.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,218.82	1,399,218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2018	30	141	0021																															PERSONA	80.00				
SD	01	c	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL ARROYO "LAS CAPUCHINAS"	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	10/04/2018	09/07/2018	92.19	09/04/2018		1,195,209.11	1,195,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,974.34	1,101,974.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2018	30	141	0022																															PERSONA	100.00				
SD	01	c	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ARROYO CHAPAN 3RA. ETAPA.	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	18/04/2018	18/06/2018	100.00	12/04/2018	03/08/2018	479,427.86	479,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,427.86	479,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2018	30	141	0023																															PERSONA	50.00				
SD	01	c	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ	30141000	1	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.00	11/04/2018	07/09/2018	88.75	09/04/2018		4,358,835.92	4,358,835.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868,548.93	3,868,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2018	30	141	0024																															PERSONA	200.00				

Octavio Pérez Garay
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO PAREDES SAMPIERÍ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ADRIÁN ELADIO QUINTERO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ABELARDO JAVIER ORTIZ NAVARRETE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 198,001,149.00

Hoja: 5 de 11
 Fecha de Aprobación: 22/10/2018

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	
2018	30	141	0055	100.00	05/06/2018	19/07/2018	99.40	04/06/2018		657,055.01	657,055.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,156.68	653,156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,156.68	653,156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.56
																															PERSONA	50.00
2018	30	141	0056	100.00	21/06/2018	20/08/2018	95.32	21/06/2018		328,507.07	328,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,134.82	313,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,134.82	313,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.18
																															PERSONA	35.00
2018	30	141	0057	94.00	09/04/2018		77.22	04/04/2018		580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,886.33	447,886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,886.33	447,886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.45
																															PERSONA	40.00
2018	30	141	0058	96.00	23/05/2018		84.09	23/05/2018		760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,091.08	639,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,091.08	639,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.53
																															PERSONA	50.00
2018	30	141	0059	44.92	23/08/2018		44.92	27/08/2018		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,079.82	247,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,079.82	247,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.50
																															PERSONA	50.00
2018	30	141	0060	100.00	30/05/2018	29/06/2018	95.46	28/05/2018		392,973.25	392,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,143.74	375,143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,143.74	375,143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.43
																															PERSONA	30.00
2018	30	141	0061	100.00	25/06/2018	08/08/2018	93.92	25/06/2018		180,405.75	180,405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,454.10	169,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,454.10	169,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.09
																															PERSONA	8.00
2018	30	141	0062	100.00	31/05/2018	04/07/2018	90.00	28/05/2018		526,656.19	526,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,007.34	474,007.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,007.34	474,007.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.39
																															PERSONA	80.00
2018	30	141	0063	100.00	05/07/2018	03/09/2018	51.55	28/06/2018		491,140.79	491,140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,216.33	253,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,216.33	253,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.25
																															PERSONA	15.00
2018	30	141	0064	100.00	25/06/2018	23/08/2018	88.37	25/06/2018		465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,948.74	410,948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,948.74	410,948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.20
																															PERSONA	50.00
2018	30	141	0065	96.50	09/04/2018		94.94	04/04/2018		979,886.60	979,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,338.29	930,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,338.29	930,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.66
																															PERSONA	180.00

Octavio Pérez Garay
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO PAREDES SAMPIERÍ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ADRIÁN ELADIO QUINTERO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ABELARDO JAVIER ORTIZ NAVARRETE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISDMF
 Presupuesto Autorizado: 198,001,149.00

Hoja: 8 de 11
 Fecha de Aprobación: 22/10/2018

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	
					Inicio	Término		Inicio	Término																							
SE	02																														METRO CUADRADO	2,749.00
2018	30	141	0091	100.00	11/04/2018	09/07/2018	96.92	10/04/2018			2,504,916.48	2,504,916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,878.55	2,427,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,878.55	2,427,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00
SE	02																														METRO CUADRADO	1,588.00
2018	30	141	0092	100.00	11/04/2018	25/06/2018	100.00	12/04/2018	25/06/2018		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00
SE	02																														METRO CUADRADO	2,170.00
2018	30	141	0093	100.00	09/04/2018	09/07/2018	100.00	04/04/2018	03/08/2018		2,195,536.09	2,195,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,536.09	2,195,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,536.09	2,195,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00
SE	02																														METRO CUADRADO	1,009.00
2018	30	141	0094	100.00	05/04/2018	18/06/2018	100.00	04/04/2018	18/06/2018		919,404.37	919,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	919,404.34	919,404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,404.34	919,404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00
SE	02																														METRO CUADRADO	5,495.00
2018	30	141	0095	90.00	23/05/2018		88.66	23/05/2018			4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211,397.34	4,211,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211,397.34	4,211,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00
SE	02																														METRO CUADRADO	3,798.00
2018	30	141	0096	100.00	09/05/2018	06/08/2018	89.00	09/05/2018			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,349.96	3,560,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,349.96	3,560,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00
SE	02																														METRO CUADRADO	3,080.00
2018	30	141	0097	85.00	09/04/2018		64.48	04/04/2018			4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,758.39	2,643,758.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,758.39	2,643,758.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00
SE	02																														METRO CUADRADO	265.00
2018	30	141	0098	100.00	23/04/2018	22/05/2018	100.00	19/04/2018	13/06/2018		350,867.42	350,867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	350,867.42	350,867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,867.42	350,867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00
SE	02																														METRO CUADRADO	503.00
2018	30	141	0099	100.00	23/04/2018	06/06/2018	100.00	19/04/2018	27/06/2018		700,806.04	700,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	700,806.04	700,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,806.04	700,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00
SE	02																														METRO CUADRADO	834.00
2018	30	141	0100	95.00	11/04/2018		88.34	11/04/2018			1,308,082.75	1,308,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,644.15	1,155,644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,644.15	1,155,644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00
SE	02																														METRO CUADRADO	1,800.00
2018	30	141	0101	100.00	08/06/2018	07/09/2018	86.20	13/06/2018			2,360,166.04	2,360,166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,496.81	2,034,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,496.81	2,034,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00

Octavio Pérez Garay
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO PAREDES SAMPIERÍ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ADRIÁN ELADIO QUINTERO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ABELARDO JAVIER ORTIZ NAVARRETE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 198,001,149.00

Hoja: 9 de 11
 Fecha de Aprobación: 22/10/2018

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	
SE	02																																METRO CUADRADO	2,123.00
2018	30	141	0102		12/06/2018	10/09/2018	83.82	09/06/2018		3,030,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,787.11	2,539,787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,787.11	2,539,787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
SE	02																															METRO CUADRADO	5,500.00	
2018	30	141	0103		15/05/2018		98.88	14/05/2018		5,950,888.59	5,950,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884,806.97	5,884,806.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884,806.97	5,884,806.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
DI	04																															EQUIPO	30.00	
2018	30	141	0104		31/05/2018	31/05/2018	100.00	31/05/2018	31/05/2018	1,457,346.28	1,457,346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,346.28	1,457,346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,346.28	1,457,346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00		
UB	01																															PAGO	10.00	
2018	30	141	0106		04/05/2018		70.20	15/05/2018		5,217,085.04	5,217,085.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662,729.42	3,662,729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662,729.42	3,662,729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	600.00		
UB	01																															KILOMETRO	10.40	
2018	30	141	0107		21/05/2018	04/07/2018	100.00	24/05/2018	15/08/2018	2,499,175.34	2,499,175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,175.34	2,499,175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,175.34	2,499,175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00		
SD	01																															SISTEMA	1.00	
2018	30	141	0108		05/07/2018		36.77	05/07/2018		2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,603.16	974,603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,603.16	974,603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
SD	01																															SISTEMA	1.00	
2018	30	141	0109		21/05/2018	20/09/2018	80.89	16/05/2018		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,582.31	1,860,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,582.31	1,860,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
SD	01																															SISTEMA	1.00	
2018	30	141	0110		15/06/2018	13/08/2018	86.46	27/07/2018		897,875.64	897,875.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,342.95	776,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,342.95	776,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00		
SC	01																															TANQUE	1.00	
2018	30	141	0111		19/06/2018		33.35	14/06/2018		2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,382.19	740,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,382.19	740,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00		
SC	01																															TANQUE	1.00	
2018	30	141	0112		07/06/2018	27/08/2018	66.51	04/06/2018		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,426.75	1,463,426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,426.75	1,463,426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00		
SD	01																															SISTEMA	1.00	
2018	30	141	0113		18/06/2018	31/08/2018	94.10	14/06/2018		642,821.19	642,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,925.52	604,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,925.52	604,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00		

Octavio Pérez Garay
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO PAREDES SAMPIERÍ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ADRIÁN ELADIO QUINTERO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ABELARDO JAVIER ORTIZ NAVARRETE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 198,001,149.00

Hoja: 11 de 11
 Fecha de Aprobación: 22/10/2018

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones															
Subprograma				Físico		Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas																
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros														
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE TEXALPAN DE ARRIBA Y TEXALPAN DE ABAJO			301410145	TEXALPAN DE ARRIBA	0.00			0.00			1,983,761.68	1,983,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00								
2018	30	141	0126																																		PERSONA	4,000.00									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												198,001,149.00	198,001,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,714.503.06	152,714.503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,714.503.06	152,714.503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Octavio Pérez Garay
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO PAREDES SAMPIERÍ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ADRIÁN ELADIO QUINTERO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ABELARDO JAVIER ORTÍZ NAVARRETE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2018/SAN ANDRÉS TUXTLA
 55