







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 141 SAN ANDRÉS TUXTLA  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 143,857,906.00

Hoja: 24/10/2023  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

| Programa Subprograma Tipo | Avances Físico-Financieros                                                                   |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                           |                         |                         |              | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                          |                      |                           |                         |                         |              | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                          |                      |                           |                         |                         | Metas |                  | Observaciones  |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------|---------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|----------------|------------|
|                           | No. Obra                                                                                     | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | %          | Fechas reales |         | %          | Fechas reales |              | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficia-rios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otro         | Costo Total                                 | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficia-rios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otro         | Costo Total                              | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficia-rios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otro  | Unidad de Medida |                | Aprobadas  |
|                           |                                                                                              |                                              |                    |           |            | Inicio        | Término |            | Inicio        | Término      |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  |                |            |
| LIM 01 u                  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO CECUMSAT                                                  | 301410001                                    | SAN ANDRÉS TUXTLA  | 100.00    | 12/05/2023 | 08/09/2023    | 39.86   | 16/05/2023 |               | 3,880,020.40 | 3,880,020.40                               | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 1,546,886.47 | 1,546,886.47                                | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 1,546,886.47                             | 1,546,886.47             | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 1.00           |            |
| 2023 30 141 1100          |                                                                                              |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  | PERSONA        | 523.00     |
| UM 04 h                   | MANTENIMIENTO DE MERCADO PLAZA JUAREZ (ZDA ETAPA)                                            | 301410001                                    | SAN ANDRÉS TUXTLA  | 0.00      |            |               | 0.00    |            |               | 709,398.27   | 709,398.27                                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 1.00           |            |
| 2023 30 141 1101          |                                                                                              |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  | PERSONA        | 173,149.00 |
| IR 03 u2                  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS A LAS INSTALACIONES PECUARIAS, GALERIAS PARA RESGUARDO DE ANIMALES | 301410001                                    | SAN ANDRÉS TUXTLA  | 90.00     | 22/05/2023 |               | 81.03   | 01/05/2023 |               | 2,070,600.01 | 2,070,600.01                               | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 1,677,929.28 | 1,677,929.28                                | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 1,677,929.28 | 1,677,929.28                             | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PRODUCTO         | 60.00          |            |
| 2023 30 141 1102          |                                                                                              |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  | METRO CUADRADO | 2,200.00   |
| SE 01 i                   | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO (BACHES) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL             | 301410001                                    | SAN ANDRÉS TUXTLA  | 58.67     | 07/08/2023 |               | 50.63   | 11/08/2023 |               | 3,170,000.00 | 3,170,000.00                               | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 1,605,076.65 | 1,605,076.65                                | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 1,605,076.65 | 1,605,076.65                             | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 385.00         |            |
| 2023 30 141 1103          |                                                                                              |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  | UNIDAD         | 2.00       |
| BM 01 f                   | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)                                                  | 301410001                                    | SAN ANDRÉS TUXTLA  | 100.00    | 10/05/2023 | 10/05/2023    | 100.00  | 10/05/2023 | 10/05/2023    | 1,802,321.04 | 1,802,321.04                               | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 1,802,321.04 | 1,802,321.04                                | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 1,802,321.04                             | 1,802,321.04             | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 5,640.00       |            |
| 2023 30 141 1030          |                                                                                              |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  | PIEZA          | 30.00      |
| BM 01 b                   | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO                                         | 301410001                                    | SAN ANDRÉS TUXTLA  | 75.00     | 18/07/2023 |               | 82.71   | 18/07/2023 |               | 360,000.00   | 360,000.00                                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 297,780.28   | 297,780.28                                  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 297,780.28                               | 297,780.28               | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 79.00          |            |
| 2023 30 141 1031          |                                                                                              |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  | PERSONA        | 79.00      |
| SP 01 b                   | CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                 | 301410001                                    | SAN ANDRÉS TUXTLA  | 0.00      |            |               | 0.00    |            |               | 250,000.00   | 250,000.00                                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 50.00          |            |
| 2023 30 141 1032          |                                                                                              |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  | PERSONA        | 50.00      |
| FM 01 a                   | CAPACITACION A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                  | 301410001                                    | SAN ANDRÉS TUXTLA  | 0.00      |            |               | 0.00    |            |               | 250,000.00   | 250,000.00                                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PERSONA          | 50.00          |            |
| 2023 30 141 1033          |                                                                                              |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  | PERSONA        | 50.00      |
| SP 01 c                   | ANALISIS ANTIDOPING SEGURIDAD PUBLICA                                                        | 301410001                                    | SAN ANDRÉS TUXTLA  | 100.00    | 18/09/2023 | 18/09/2023    | 100.00  | 18/09/2023 | 18/09/2023    | 278,108.11   | 278,108.11                                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 278,108.11   | 278,108.11                                  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 278,108.11                               | 278,108.11               | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | ELEMENTO         | 210.00         |            |
| 2023 30 141 1034          |                                                                                              |                                              |                    |           |            |               |         |            |               |              |                                            |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                             |                          |                      |                           |                         |                         |              |                                          |                          |                      |                           |                         |                         |       |                  | PERSONA        | 173,149.00 |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

143,857,906.00 143,857,906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,014,939.73 100,014,939.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,014,939.73 100,014,939.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maria Elena Solana Calzada  
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Marcos Vichique Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Maria Antonia Carmona Díaz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025  
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
 2022 - 2025  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO